



Oficio N° DOP / 0113 / 2018.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.  
ASUNTO: Acto de Entrega Recepción de Obra Pública.

Colón, Qro., 04 de Julio del 2018.

**LIC. LUIS RENE GUTIERREZ NIETO**  
CONTRALORA DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.  
**PRESENTE.**

Hago oportuno el presente para enviarle un cordial Saludo; me refiero a las Obras “Ampliación de red de energía eléctrica y alumbrado público en la localidad de San Ildefonso” adjudicada bajo el amparo del contrato de Obra Pública de “Precios Unitarios y Tiempo Determinado” N° MCQ.SOP.FISM.AD.018.55.2018,, al contratista: **Raúl Agapito Arriaga Reséndiz**; “Ampliación de red de energía eléctrica y alumbrado público en la localidad de El Leoncito 3ª Etapa” adjudicada bajo el amparo del contrato de Obra Pública de “Precios Unitarios y Tiempo Determinado” N° MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018., al contratista: **Raúl Agapito Arriaga Reséndiz**.

En este orden de ideas y con fundamento en el Artículo 66, párrafo tercero de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, le extiendo la invitación para que, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción que será el día Jueves 05 de Julio, siendo el lugar de cita en la Secretaría de Obras Públicas, a las 9:00 Horas.

De igual manera y de no existir observación alguna en el acto que se llevará a cabo, daremos paso a lo estipulado en los Artículos 69, 70 de la Ley de Obra Pública en el Estado de Querétaro; en el lugar donde se llevaron a cabo los trabajos referidos en el catálogo de conceptos.

Lo anterior para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el marco legal referido supra líneas y esperando una respuesta favorable al presente, quedo de usted no sin antes, reiterarle mi respeto institucional y quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE  
“ES MOMENTO DE LA GENTE”

---

Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz  
Jefe del departamento de Supervisión  
Municipio de Colón, Qro.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (nueve) horas del día 05 (cinco) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**Ampliación de red de energía eléctrica y alumbrado público en la localidad de El Leoncito 3ª Etapa**", Colón, Qro., por parte del Municipio de Colón el **Ing. Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; el **Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado**, Director de Obras Públicas; el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del departamento de Supervisión, por la Contraloría Municipal el **Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, Director de la auditoria, prevención y atención de instrumentos de rendición de cuentas de la secretaria de la contraloría municipal, el **David Eduardo Retana Uribe**, Supervisor de Obra, designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de "**El Contratista**": **Raúl Agapito Arriaga Reséndiz**, en su carácter de contratista, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
		Número	<u>MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018</u>
Programa	<u>FISM 2018</u>	Importe	<u>\$ 199,489.05</u>
Oficio de aprobación	<u>MCQ-OA-FISM-007-2018</u>	Inicio	<u>13/Junio/2018</u>
Fecha de oficio de aprobación	<u>22 de Marzo de 2018</u>	Término	<u>27/Julio/2018</u>
Beneficiarios	<u>50 habitantes</u>		

Periodo de circunstancias documentadas en bitácora, **del 13 de Junio del 2018 al 27 de Junio de 2018**, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$199,528.24 (Ciento noventa y nueve mil, quinientos veintiocho pesos 24/100 M.N) I.V.A. Incluido**. El contratista renuncia a la cantidad de **\$39.18 pesos I.V.A incluido para ajustarse al monto contractual**.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:



Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1(UNO FINIQUITO)	27/06/2018	Del	13/06/2018	al	27/06/2018	\$199,528.24	\$199,528.24
EXCEDENTE							\$39.18
<b>Total</b>							<b>\$ 199,489.05</b>

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, [misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **2196380** de la afianzadora: **SOFIMEX SA**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio **DOP/0113/2018**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **02 (dos) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **27 (veintisiete) de Junio de 2018 (dos mil dieciocho)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

*Bar*  
← |  



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018






Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

**En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:00 (diez) horas del día 05 (cinco) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho), San Ildefonso, Colón, Querétaro.**

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

Unidades		Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)
3	0 (cero)	Manuales e instructivos de operación y mantenimiento	(si)	(no)	<del>(no aplica)</del>
4	0 (cero)	Certificados y garantías de calidad	(si)	(no)	<del>(no aplica)</del>
5	1	Pago de libranza ante CFE	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)

*Zurdo*  
  
  
  
  




MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

Concepto	Unidad	Volumen contratado	Volumen ejecutado
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO ZULU LED DE 50W	PZA	03	03
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO 12-750 REFORZADO	PZA	02	02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 TORRE ESTRUCTURAL SIMPLE DE 4"X12M	PZA	01	01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA 13.2 V 120/240 V NORAM K,	PZA	01	01

*Zahr*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018

**ENTREGA CONTRATISTA**

**Raúl Agapito Arriaga Reséndiz**  
CONTRATISTA

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro**  
**La Secretaría de Obras Públicas**

**Ing. Isidro Mar Rubio**  
Secretario de Obras Públicas

**Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado**  
Director de Obras Públicas

**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**  
Jefe del departamento de Supervisión

**David Eduardo Retana Uribe**  
Supervisor del Municipio

**Testigo por la Contraloría Municipal**

**Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ahyllón**  
Director de la auditoría, prevención y atención de instrumentos de rendición de cuentas de la  
secretaría de la contraloría municipal