



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.020.56.2018

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Martes 17 (diecisiete) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO."**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. **David Eduardo Retana Uribe**, Supervisor de la Obra y el Ing. **Victor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" **RAUL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F. I. S. M. 2018.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.AD.020.56.2018
BENEFICIARIOS :	350 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 577,732.72
INICIO :	LUNES 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL 2018 (DOS MIL DIECIOCHO)	TÉRMINO :	MIÉRCOLES 01 (UNO) DE AGOSTO DEL 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 18 (dieciocho) de Junio del 2018 (dos mil Dieciocho)** y serían concluidos el **Miércoles 01 (uno) de Agosto del 2018 (dos mil Dieciocho)** Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 18 (dieciocho) de Junio del 2018 (dos mil Dieciocho)** al **Miércoles 11 (once) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 577,732.72 (Quinientos setenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 72/100 M.N) I.V.A. Incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
01 ( uno finiquito).	11/07/2018	Del	18/06/2018	al	11/07/2018	\$ 577,732.72	\$ 577,732.72
						Total	\$ 577,732.72





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.020.56.2018**

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2223023 de la afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX , S.A.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de **\$57,773.27** (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 27/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-164-2018, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Viernes 13 (Trece) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Viernes 13 (trece) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Miércoles 11 (once) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **11:00 (once ) horas del día Martes 17 (diecisiete) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**, Localidad de Vista Hermosa, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.020.56.2018

**Anexo 2.  
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROGRAMADA	ALCANCE
CO-LPT008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO ZULU LED. INCLUYE: MATERIALES, CARCASA, BRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00	11.00
CO-LPT010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750 REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACIÓN, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	9.00	9.00
CO-LPT020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE ESTRUCTURAL DOBLE DE 4" X 12 M. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIALES, ELEVACIÓN, PLOMEADOS, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	1.00
CO-LPT033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 1F, 15 Kva 13200YT/7620-120/240 V NORMA K. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00	1.00
CO-LPT031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 25 KVA 13,200-120/240, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00	1.00








**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.020.56.2018

**ENTREGA CONTRATISTA**

**RAUL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ**  
Contratista


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas



**Ing. Isidro Mar Rubio.**  
Secretario de Obras Públicas



**Mario Isaac Reséndiz Muñoz.**  
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras  
Públicas



**Ing. David Eduardo Retana Uribe**  
Supervisor de la Obra del Municipio de Colón



**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO." de fecha **Martes 17 (diecisiete) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**.