



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018.**

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 09:30 (Nueve Treinta) horas del día **Martes 15 (quince) de Mayo del 2018 (dos mil Dieciocho)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, COLÓN, QRO."**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; el Ing. **Rubén René Hernández Hurtado**; Director de Obras Públicas, **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, por la Contraloría Municipal el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" el C. **Juan Carlos Camacho Hernández** respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F. I. S. M. 2018.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018
BENEFICIARIOS :	80 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 669,677.50
INICIO :	MARTES 10 DE ABRIL DEL 2018.	TÉRMINO :	VIERNES 24 DE AGOSTO DEL 2018.

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Martes 10 de Abril del 2018** y serían concluidos el **Viernes 24 de Agosto del 2018**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Martes 10 de Abril del 2018** al **viernes 11 de Mayo del 2018**.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$669,677.50** (Seiscientos Sesenta y Nueve Mil, Seiscientos Setenta y Siete Pesos 50/100 M.N) I.V.A. Incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO:	MONTO ACUMULADO:
01 (FINIQUITO)	11/05/2018	del	10/04/2018	al	24/08/2018	\$ 669,677.50	\$ 669,677.50
						<b>Total</b>	<b>\$ 669,677.50</b>

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018.**

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2192920 de la afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 66,967.75 (Sesenta y Seis Mil, Novecientos Sesenta y Siete Pesos 75/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-097-2018, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Lunes 14 de Mayo del 2018.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Lunes 14 (Catorce) de Mayo del 2018 (dos mil Dieciocho)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **viernes 11 (once) de Mayo del 2018 (dos mil Dieciocho)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:00 (once) horas del día **Martes 15 (quince) de Mayo del 2018 (dos mil Dieciocho)**, comunidad de Nuevo Progreso, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

	<b>Unidades</b>	<b>Descripción</b>			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018.**

**Anexo 2.**

**Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ESTIMACIÓN DE OBRA**



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	10 DE ABRIL DE 2018
AL	11 DE MAYO DE 2018
FECHA	11 DE MAYO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
<b>A</b>	<b>DRENAJE SANITARIO</b>										
<b>CO-PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>										
CO-PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3". CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MAS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 9,763.51	\$ 9,763.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 9,763.51	0%
CO-PRE010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	440.60	\$ 6.17	\$ 2,718.50	415.60	\$ 2,564.25	415.60	\$ 2,564.25	\$ 154.25	94%
	<b>TOTAL DE PRELIMINARES</b>				<b>\$ 12,482.01</b>		<b>\$ 2,564.25</b>		<b>\$ 2,564.25</b>		
<b>CO-EXC</b>	<b>EXCAVACIÓN, CARGAS Y ACARREOS</b>										
CO-EXC001	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	513.34	\$ 78.54	\$ 40,317.72	508.26	\$ 39,918.74	508.26	\$ 39,918.74	\$ 398.98	99%
CO-EXC006	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	57.04	\$ 301.67	\$ 17,207.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 17,207.26	0%
CO-EXC050	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	570.38	\$ 30.63	\$ 17,470.74	508.26	\$ 15,568.00	508.26	\$ 15,568.00	\$ 1,902.74	89%
CO-EXC051	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1 ER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIO COMPACTO. INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	570.38	\$ 21.13	\$ 12,052.13	508.26	\$ 10,739.53	508.26	\$ 10,739.53	\$ 1,312.60	89%
CO-EXC052	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIO COMPACTO. INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	1140.76	\$ 9.30	\$ 10,609.07	1524.78	\$ 14,180.45	1524.78	\$ 14,180.45	\$ 3,571.38	134%
	<b>TOTAL DE EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS</b>				<b>\$ 97,656.92</b>		<b>\$ 80,406.72</b>		<b>\$ 80,406.72</b>		
<b>CO-TLI</b>	<b>TENDIDO DE LINEA</b>										
CO-TLI003	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	333.36	\$ 51.42	\$ 17,141.37	351.27	\$ 18,062.30	351.27	\$ 18,062.30	\$ 920.93	105%
CO-TLI010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 16 DE 6" 150 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: JUNTEO, PEGAMENTO, COPLES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO	ML	42.00	\$ 267.96	\$ 11,254.32	81.55	\$ 21,852.14	81.55	\$ 21,852.14	\$ 10,597.82	194%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
 C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018.**

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.											
CO-TL1020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10", 250 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	416.70	\$ 488.88	\$ 203,716.30	404.80	\$ 197,898.62	404.80	\$ 197,898.62	\$ 5,817.68	97%
CO-TL1060	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	166.43	\$ 267.69	\$ 44,551.65	178.70	\$ 47,836.20	178.70	\$ 47,836.20	-\$ 3,284.55	107%
CO-TL1070	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y APLICACIÓN DE AGUA (EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE P.V.S.M., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	340.44	\$ 263.07	\$ 89,559.55	320.16	\$ 84,224.49	320.16	\$ 84,224.49	\$ 5,335.06	94%
CO-TL1081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA PVC 250 X160MM SERIE 16.5, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 25 CM, ESPIGA CAMPANA CON ANILLO DE ACERO ENCAPSULADO EN HULE FIJO A LA CAMPANA, NORMA ASTM D3034, ASTM F679 DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE 15 CMS(6)", INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, FLETES, CARGA Y DESCARGA A PIE DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	7.00	\$ 601.34	\$ 4,209.38	13.00	\$ 7,817.42	13.00	\$ 7,817.42	-\$ 3,608.04	186%
CO-TL1083	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC. SERIE 16.5 DE 45°X15CM DE DIAMETRO PVC 16.5 SERIE METRICA, ESPIGA CAMPANA CON ANILLO DE ACERO ENCAPSULADO EN HULE FIJO A LA CAMPANA, NORMA ASTM D3034, ASTM F679 DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE 15 CMS(6)", INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, CARGA Y DESCARGA A PIE DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	7.00	\$ 445.47	\$ 3,118.29	13.00	\$ 5,791.11	13.00	\$ 5,791.11	-\$ 2,672.82	186%
CO-TL1084	REGISTRO SANITARIO TIPO DE 40X60 CM DE ANCHO LIBRE DE 70 A 100 CM DE ALTURA EFECTIVO, FABRICADO CON T.R.R.H.A 7X14X28 DE 14 CM, APLANADO CON MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:4 Y TAPA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. REFORZADA CON ACERO DE 3/8", SEGUN PLANO DE DETALLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.	PZA	7.00	\$ 2,817.81	\$ 19,724.67	13.00	\$ 36,631.53	13.00	\$ 36,631.53	-\$ 16,906.86	186%
CO-PZO TOTAL DE TENDIDO DE LINEA			\$	393,275.53		\$	420,113.81		\$	420,113.81	
POZOS DE VISITA											
CO-PZO001	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	5.00	\$ 6,718.55	\$ 33,592.75		\$ -	0.00	\$ -	\$ 33,592.75	0%
CO-PZO002	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	2.00	\$ 7,641.30	\$ 15,282.60	2.00	\$ 15,282.60	2.00	\$ 15,282.60	\$ -	100%
CO-PZO005	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	1.00	\$ 11,139.75	\$ 11,139.75	7.00	\$ 77,978.25	7.00	\$ 77,978.25	-\$ 66,838.50	700%
CO-PZO020	INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RESANE DE POZO, ACABADO INTERIOR DE APLANADO PULIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA	PZA	1.00	\$ 1,125.79	\$ 1,125.79	1.00	\$ 1,125.79	1.00	\$ 1,125.79	\$ -	100%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**


**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018.**

EJECUCIÓN.		TOTAL DE POZOS DE VISITA		\$ 61,140.89		\$ 94,386.64		\$ 94,386.64			
CO-REP	REPARACIONES										
CO-REP001	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00	\$ 1,209.40	\$ 8,465.80	7.00	\$ 8,465.80	7.00	\$ 8,465.80	\$ -	100%
CO-LIM	LIMPIEZA										
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	440.60	\$ 9.73	\$ 4,287.04	415.60	\$ 4,043.79	415.60	\$ 4,043.79	\$ 243.25	94%
TOTAL DE REPARACIONES				\$ 8,465.80	\$ 8,465.80	\$ 8,465.80	\$ 8,465.80	\$ 8,465.80			
TOTAL DE LIMPIEZAS					\$ 4,287.04	\$ 4,043.79	\$ 4,043.79	\$ 4,043.79			
LA CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDAD DE \$32,672.82				SUBTOTAL	\$ 577,308.19	SUBTOTAL 1	\$ 609,981.01	SUBTOTAL	\$ 609,981.01	-\$ 32,672.82	
				SUBTOTAL	\$ 577,308.19	SUBTOTAL 2	\$ 577,308.19	SUBTOTAL	\$ 577,308.19	\$ -	
				IVA	\$ 92,369.31	IVA	\$ 92,369.31	IVA	\$ 92,369.31		
				TOTAL	\$ 669,677.50	TOTAL	\$ 669,677.50	TOTAL	\$ 669,677.50		

**ENTREGA POR EL CONTRATISTA**

  
**C. Juan Carlos Camacho Hernández.**  
 Contratista

**RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**Ing. Isidro Mar Rubio.**  
 Secretario de Obras Públicas

  
**Ing. Rubén René Hernández Hurtado.**  
 Director de Obras Públicas

  
**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz.**  
 Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas

  
**Ing. Victor Samuel Pérez Ayhlón.**  
 En representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, COLÓN, QRO.", de fecha **Martes 15 (quince) de Mayo del 2018 (dos mil Dieciocho)**

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
 C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34