



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018.**

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Martes 31 (treinta y uno) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; el Ing. **Rubén René Hernández Hurtado**; Director de Obras Públicas, **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, por la Contraloría Municipal el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayllón**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" **C. Diana Estephanie Flores Fernández**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F. I. S. M. 2018.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018
BENEFICIARIOS :	150 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 1'249,020.21
INICIO :	01 DE JULIO DEL 2018.	TÉRMINO :	14 DE AGOSTO DEL 2018.

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Viernes 01 ( uno ) de Julio del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )** y serían concluidos el **Martes 14 ( catorce ) de Agosto del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Viernes 01 ( uno ) de Julio del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )** al **Viernes 27 ( veintisiete ) de Julio del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )**.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 1'249,020.21 ( Un Millón, Doscientos Cuarenta y Nueve Mil, Veinte Pesos 21/100 M. N. ) I.V.A. Incluido.**

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1	06 / 07 / 2018	Del	01 / 06 / 2018	al	06 / 07 / 2018	\$ 924,081.75	\$ 924,081.75
2 (dos) Finiquito.	27 / 07 / 2018	Del	07 / 07 / 2018	al	27 / 07 / 2018	\$ 324,938.45	\$ 1'249,020.21
<b>Total</b>						<b>\$ 1'249,020.21</b>	

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018.**

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **2210790** de la afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX , S.A.**, fianza que garantiza el **10 %** del monto contratado por un importe de \$ **124,902.02** (Ciento Veinticuatro Mil, Novecientos Dos Pesos 02/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° **DOP-175-2018**, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha **Viernes 27 de Julio del 2018**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Lunes 30 ( Treinta ) de Julio del 2018 ( dos mil Dieciocho )**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Viernes 27 ( Veintisiete ) de Julio del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **12:30 (doce treinta) horas del día Martes 31 (treinta y uno) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**, localidad de La Carbonera, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

Unidades		Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
 C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34

*Jur*

*[Handwritten signatures and marks]*



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**COLÓN**  
2015-2018

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018.

**Anexo 2.**

**Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**


MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018



**COLÓN**  
2015-2018

ESTIMACIÓN											
DATOS DE CONTRATO											
Número de Contrato:		MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018					Estimación #		02 (Dos) FINIQUITO		
Diferimiento por Anticipo al:		N/A					Del		07 de julio de 2018		
Convenio por Plazo al:		N/A					Al		27 de julio de 2018		
Fecha de Elaboración:							27 de julio de 2018				
Datos de la Obra:		"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA" Localidad: La Carbonera, Colón; Qro.					Contratista:		DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTA ESTIMACIÓN		ACUMULADO		DIFERENCIA	AVANCE
			VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE		
<b>A</b>	<b>AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE</b>										
<b>CO-PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$15,367.56</b>		<b>\$977.76</b>		<b>\$3,729.46</b>		
CO-PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$11,405.07	\$11,405.07	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$11,405.07	0.0%
CO-PRE010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	510.63	\$7.76	\$3,962.49	126.00	\$977.76	480.60	\$3,729.46	\$233.03	94.1%
<b>CO-EXC</b>	<b>EXCAVACIÓN, CARGAS Y ACARREOS</b>				<b>\$258,244.47</b>		<b>\$122,724.96</b>		<b>\$441,499.78</b>		
CO-EXC001	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	511.66	\$90.10	\$46,100.57	69.79	\$6,288.08	251.06	\$22,620.51	\$23,480.06	49.1%
CO-EXC006	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	239.72	\$437.09	\$104,779.21	162.83	\$71,171.36	585.78	\$256,038.58	-\$151,259.37	244.4%
CO-EXC050	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	751.38	\$36.57	\$27,477.97	232.62	\$8,506.91	836.84	\$30,603.24	-\$3,125.27	111.4%
CO-EXC051	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1 ER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	751.38	\$23.60	\$17,732.57	232.62	\$5,489.83	836.84	\$19,749.42	-\$2,016.85	111.4%
CO-EXC052	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, PAGO POR DERECHOS DE TIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	3,005.52	\$20.68	\$62,154.15	1,512.03	\$31,268.78	5,439.46	\$112,488.03	-\$50,333.88	181.0%
<b>CO-TI</b>	<b>TENDIDO DE LINEA</b>				<b>\$665,978.41</b>		<b>\$127,424.37</b>		<b>\$510,103.33</b>		
CO-TI003	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	408.50	\$57.38	\$23,439.73	95.04	\$5,453.40	365.76	\$20,987.31	\$2,452.42	89.5%
CO-TI010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 16 DE 6", 150 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: JUNTEO, PEGAMENTO, COPIES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	180.00	\$192.33	\$34,619.40	21.00	\$4,038.93	96.00	\$18,463.68	\$16,155.72	53.3%
CO-TI020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10", 250 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	510.63	\$451.39	\$230,493.28	121.20	\$54,708.47	465.00	\$209,896.35	\$20,596.93	91.1%
CO-TI060	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE	M3	192.46	\$266.66	\$51,321.38	65.35	\$17,426.23	251.48	\$67,059.66	-\$15,738.28	130.7%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018.**

	MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.											
CO-TL070	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANÍAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y APLICACIÓN DE AGUA (EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE P.V.S.M., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	415.99	\$245.55	\$102,146.34	151.29	\$37,149.26	523.62	\$128,574.89	<del>-\$26,428.55</del>	125.9%	
CO-TL081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA PVC 250 X160MM SERIE 16.5, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 25 CM, ESPIGA CAMPANA CON ANILLO DE ACERO ENCAPSULADO EN HULE FIJO A LA CAMPANA, NORMA ASTM D3034, ASTM F679 DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE 15 CMS(6") , INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, FLETES, CARGA Y DESCARGA A PIE DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	139.00	\$664.32	\$92,340.48	7.00	\$4,650.24	28.00	\$18,600.96	\$73,739.52	20.1%	
CO-TL083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC. SERIE 16.5 DE 45"X15CM DE DIÁMETRO PVC 16.5 SERIE METRICA, ESPIGA CAMPANA CON ANILLO DE ACERO ENCAPSULADO EN HULE FIJO A LA CAMPANA, NORMA ASTM D3034, ASTM F679 DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE 15 CMS (6") , INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, CARGA Y DESCARGA A PIE DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	30.00	\$571.12	\$17,133.60	7.00	\$3,997.84	28.00	\$15,991.36	\$1,142.24	93.3%	
CO-TL084	REGISTRO SANITARIO TIPO DE 60X80 CM DE ANCHO LIBRE DE 90 A 120 CM DE ALTURA EFECTIVO, FABRICADO CON T.R.R.H.A 7X14X28 DE 14 CM, APLANADO CON MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2.8 Y TAPA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. REFORZADA CON ACERO DE 3/8", SEGUN PLANO DE DETALLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.	PZA	30.00	\$3,816.14	\$114,484.20	0.00	\$0.00	8.00	\$30,529.12	\$83,955.08	26.7%	
<b>CO-PZO</b>	<b>POZOS DE VISITA</b>				<b>\$109,274.86</b>		<b>\$44,856.47</b>		<b>\$131,164.64</b>			
CO-PZO001	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	12.00	\$7,379.31	\$88,551.72	1.00	\$7,379.31	1.00	\$7,379.31	\$81,172.41	8.3%	
CO-PZO003	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	2.00	\$9,369.29	\$18,738.58	4.00	\$37,477.16	13.00	\$121,800.77	<del>-\$103,062.19</del>	650.0%	
CO-PZO020	INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RESANE DE POZO, ACABADO INTERIOR DE APLANADO PULIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$992.28	\$1,984.56	0.00	\$0.00	2.00	\$1,984.56	\$0.00	100.0%	
<b>CO-REP</b>	<b>REPARACIONES</b>				<b>\$22,882.30</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$6,108.55</b>			
CO-REPO01	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	\$887.23	\$21,293.52	0.00	\$0.00	5.00	\$4,436.15	\$16,857.37	20.8%	
CO-REPO03	REPARACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DAÑADA EN LABORES DE EXCAVACIÓN DE Fo. Fo. DE 2", INCLUYE: TUBO DE 2" SOLDADURA, COPLES, CODO, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	19.00	\$83.62	\$1,588.78	0.00	\$0.00	20.00	\$1,672.40	<del>-\$83.62</del>	105.3%	
<b>CO-LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>				<b>\$4,993.96</b>		<b>\$4,700.27</b>		<b>\$4,700.27</b>			
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	510.63	\$9.78	\$4,993.96	480.60	\$4,700.27	480.60	\$4,700.27	\$293.69	94.1%	

Subtotal	\$1,076,741.56	\$300,683.83	\$1,097,306.03	<del>-\$20,564.47</del>	101.9%
I.V.A.	\$172,278.65	\$48,109.41	\$175,568.96	<del>-\$3,290.31</del>	101.9%
TOTAL	\$1,249,020.21	\$348,793.24	\$1,272,874.99	<del>-\$23,854.78</del>	101.9%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018.

**ENTREGA CONTRATISTA**

**C. Diana Estephanie Flores Fernández.**  
Contratista

**Ing. Ulises Trejo Gallegos.**  
Residente De La Empresa

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro**  
**La Secretaría de Obras Públicas**

**Ing. Isidro Mar Rubio.**  
Secretario de Obras Públicas

**Ing. Rubén René Hernández Hurtado.**  
Director de Obras Públicas

**Mario Isaac Reséndiz Muñoz.**  
Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de  
Supervisión de Obras Públicas

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.**  
Auditor de Obra Pública  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA"**, de fecha **Martes 31 (treinta y uno) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P.76270 TELÉFONOS. (419) 2.292.01.08 – 2.92.00.61 – 2.92.02.34