



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.011.35.2018

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 13:00 (trece) horas del día 17 (diecisiete) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"Ampliación de red de energía eléctrica y alumbrado público en la localidad de Urecho"**, Colón, Qro., por parte del Municipio de Colón el **Ing. Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; el **Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado**, Director de Obras Públicas; el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del departamento de Supervisión, por la Contraloría Municipal el **Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, Director de la auditoria, prevención y atención de instrumentos de rendición de cuentas de la secretaria de la contraloría municipal, el **David Eduardo Retana Uribe**, Supervisor de Obra, designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de "El Contratista": **Raúl Agapito Arriaga Reséndiz**, en su carácter de contratista, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
Programa	<u>FISM 2018</u>	Número	<u>MCQ.SOP.FISM.INV.011.35.2018</u>
Oficio de aprobación	<u>MCQ-OA-FISM-011-2018</u>	Importe	<u>\$ 1,322,046.43</u>
Fecha de oficio de aprobación	<u>18 de Abril de 2018</u>	Inicio	<u>08/Mayo/2018</u>
Beneficiarios	<u>1856 habitantes</u>	Término	<u>04/Septiembre/2018</u>

Periodo de circunstancias documentadas en bitácora, **del 08 de Mayo del 2018 al 10 de Julio de 2018**, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,322,095.72 (Un millón trescientos veintidós mil, noventa y cinco pesos 72/100 M.N) I.V.A. Incluido. EL contratista renuncia a la cantidad de \$49.29 (Cuarenta y nueve pesos 29/100 M.N) I.V.A Incluido para ajustarse al monto contractual.**



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.011.35.2018

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1(UNO FINIQUITO)	10/07/2018	Del	08/05/2018	al	10/07/2018	\$1,322,095.72	\$1,322,095.72
EXCEDENTE							-\$49.29
Total							\$1,322,046.43

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, |misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **2205964** de la afianzadora: **SOFIMEX SA**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio **DOP/0113/2018**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **12 (doce) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **10 (diez) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.011.35.2018

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 13:30 (trece) horas del día 17 (diecisiete) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho), Urecho, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	
1 1	Tomo de bitácora	(si) (no) (no aplica)
2 1	Plano As Built impreso y digital	(si) (no) (no aplica)
3 0 (cero)	Manuales e instructivos de operación y mantenimiento	(si) (no) (no aplica)
4 0 (cero)	Certificados y garantías de calidad	(si) (no) (no aplica)
5 1	Pago de libranza ante CFE	(si) (no) (no aplica)



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.011.35.2018

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

Concepto	Unidad	Volumen contratado	Volumen ejecutado
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO ZULU LED DE 80W	PZA	37	37
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO 12-750 REFORZADO	PZA	24	24
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE ESTRUCTURAL SIMPLE DE 4" x 12 M,	PZA	1	1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE ESTRUCTURAL DOBLE DE 4" x 12 M,	PZA	2	2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA 13200V/120KV NORAMA K.	PZA	2	2

2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.011.35.2018

ENTREGA CONTRATISTA


Raúl Agapito Arriaga Reséndiz
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas


Ing. Isidro Mar Rubio
Secretario de Obras Públicas


Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado
Director de Obras Públicas


Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz
Jefe del departamento de Supervisión


David Eduardo Retana Uribe
Supervisor del Municipio

Testigo por la Contraloría Municipal


Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ahyllón
Director de la auditoria, prevención y atención de instrumentos de rendición de cuentas de la secretaria de la contraloría municipal