

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.012.60.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Martes 29 (Veintinueve) de Octubre del 2019 (dos mil Diez y nueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT 7 EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO (CBTA), EN LA LOCALIDAD DEL LINDERO, COLÓN, ORO.**", por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el C. Hilario Barajas González; Director de Obras Públicas, Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte del " **Contratista**" : **Ing. Luis Ugalde Ríos.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>GEQ. 2019.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.GEQ.INV.012.60.2019</u>
BENEFICIARIOS :	<u>623 ALUMNOS</u>	IMPORTE :	<u>\$ 3 ' 197,732.79</u>
INICIO :	<u>19 DE AGOSTO DEL 2019</u>	TÉRMINO :	<u>31 DE OCTUBRE DEL 2019</u>

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 19 de Agosto del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** y serían concluidos el **Jueves 31 de Octubre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 19 de Agosto del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** al **Viernes 25 (Veinticinco) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$3,042,000.98** (Tres millones, cuarenta y dos mil, 98/100 M. N. ) I.V.A. Incluido.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.012.60.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Martes 29 (Veintinueve) de Octubre del 2019 (dos mil Diez y nueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT 7 EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO (CBTA), EN LA LOCALIDAD DEL LINDERO, COLÓN, ORO.**", por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el C. Hilario Barajas González; Director de Obras Públicas, Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte del " **Contratista**" : Ing. Luis Ugalde Ríos., respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>GEQ. 2019.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.GEQ.INV.012.60.2019</u>
BENEFICIARIOS :	<u>623 ALUMNOS</u>	IMPORTE :	<u>\$ 3 ' 197.732.79</u>
INICIO :	<u>19 DE AGOSTO DEL 2019</u>	TÉRMINO :	<u>31 DE OCTUBRE DEL 2019</u>

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 19 de Agosto del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** y serían concluidos el **Jueves 31 de Octubre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 19 de Agosto del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** al **Viernes 25 (Veinticinco) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$3,027,519.69 (Un millones veintisiete mil, quinientos diez y nueve Pesos 42/100 M. N. ) I.V.A. Incluido.**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.012.60.2019.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1	27 / 09 / 2019	Del	16/ 08 / 2019	al	26 / 09/ 2019	\$ 1,940,557.11	\$ 1,940,557.11
2 (dos) Finiquito.	28 / 10 / 2019	Del	27/ 09 / 2019	al	25 / 10 / 2019	\$ 1,101,443.87	\$3,042,000.98
Total							\$3,042,000.98

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 1302-06775-3 de la afianzadora: **ASERTA, S.A. DE C.V**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-123-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Lunes 28 de Octubre del 2019.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Lunes 28 (Veintiocho) de Octubre del 2019 (dos mil Diez y nueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Viernes 25 (Veinticinco) de Octubre del 2019 ( Dos Mil Diez y nueve )**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.012.60.2019.

que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día **Martes 25 (Veinticinco) de Octubre del 2019 (dos mil Diez y nueve)**, localidad del Lindero, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)




**Anexo 2.**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.012.60.2019.

**Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**

CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN DE 1:2:4. I	M3.	107.16	36.92
CADENA CD-2 DE DESPLANTE DE 20 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8"Ø; ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 15 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 Ø 1 1/2 N., T.M.A. DE 20 MM.	ML.	180.60	82.60
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3 1/2" DE TUBO INDUSTRIAL CAL. 16 CON UNA LONGITUD DE 60 CM.	PZA.	34.00	37.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 11 DE 2.00 MTS DE ALTURA EN PERIMETRO DE CANCHA.	ML.	180.20	210.34
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 4.0 DE ANCHO POR 2.0 MTS DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 11.5, CON MARCO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2". INCLUYE: 2 POSTES GALVANIZADOS PARA ANCLAJE DE PUERTA DE 2 1/2" A UNA ALTURA DE 2.50 MTS,	PZA.	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 POR 2.0 MTS DE ALTURA A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CALIBRE 11.5, CON MARCO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2". INCLUYE: 2 POSTES GALVANIZADOS PARA ANCLAJE DE PUERTA DE 2 1/2" A UNA ALTURA DE 2.50 M.	PZA.	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES EN FORMA DE ASTA BANDERA DE 8 METROS DE ALTURA A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CED. 30 CON UNA ALTURA EFECTIVA DE 3.00 M Y 0.50 M DE TRASLAPE, TUBO DE ACERO DE 2" DE DIÁMETRO CED. 30 CON UNA ALTURA EFECTIVA DE 3.00 M Y 0.30 M DE TRASLAPE Y TUBO DE ACERO DE 1 1/2" CED. 30 CON UNA ALTURA EFECTIVA DE 2.00 M Y 0.30 M DE ANCLAJE.	PZA.	34.00	37.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE NAYLON CAL. 18 CON ABERTURA DE CUADRO DE 10 CMS PARA PREVENIR QUE EL BALÓN SE SALGA DEL TERRENO DE JUEGO, DE 6.0 METROS DE ALTURA	M2.	180.00	1,087.26
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO COLOR VERDE OSCURO Y BLANCO PARA LAS LÍNEAS, ESPECIAL PARA DEPORTES DE ALTO TRÁNSITO COM FUTBOL Y FUTBOL AMERICANO CON PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV, DE 45 MM, +/- 5 % DE ALTURA.	M2.	1,917.00	1,857.18
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA DE SECCIÓN DE 5.0 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA, A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO CED. 30.	PZA.	2.00	2.00
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCAS CONFORMADA POR 2 PIEZAS CON 7 SILLONES INDEPENDIENTES Y UNA CON 3 SILLONES INDEPENDIENTES (ARBITRO Y CRONOMETRISTA), ELABORADAS CON TECHO DE POLICARBONATO.	PZA.	1.00	1.00

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**


CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.012.60.2019.

**ENTREGA CONTRATISTA**



**ING. LUIS UGALDE RIOS.**  
CONTRATISTA


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas



**Ing. Isidro Mar Rubio.**  
Secretario de Obras Públicas




**C. Hilario Barajas González**  
Director de Obras Públicas



**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz.**  
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras  
Públicas



**Ing. Victor Samuel Pérez Ayhllon.**  
Auditor de Obra Pública  
En representación de la Contraloría Municipal



**Ing. Humberto Guzmán Guzmán**  
Supervisor de la Obra.

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT 7 EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO (CBTA), EN LA LOCALIDAD DEL LINDERO, COLÓN, ORO.", de fecha **Martes 29 (Veintinueve) de Octubre del 2019 (dos mil Diez y nueve).**