

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.AD.018.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Jueves 29 (Veintinueve)** de **Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE ACCESO AL PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLÓN, QRO"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; Ing. **Hilario Barajas González**, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "La Empresa Contratista **"CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES, S. A. de C. V."** C. ENRIQUE MONTES VEGA y como Residente de la Empresa el **ARQ. RAÚL PÉREZ CERVANTES**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F.A.F.E.F. 2019.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FAFEF.AD.018.2019
BENEFICIARIOS :	114 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 1'398,325.05
OFICIO DE APROBACIÓN :	2019GEQ00878	FECHA DE APROBACIÓN :	22 DE MAYO DE 2019
INICIO :	LUNES 01 (PRIMERO) DE JULIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).	TÉRMINO :	DOMINGO 29 (VEINTINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 24 (veinticuatro) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Domingo 29 (veintinueve) de Septiembre del 2019 (dos mil Diecinueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 24 (veinticuatro) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** al **Miércoles 21 (Veintiuno) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**.

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimación No. 01 (Uno Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de **\$ 446,450.97** (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil, Cuatrocientos Cincuenta Pesos 97/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES, S. A. de C. V.", de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
01 (Uno Finiquito).	21/08/2019	Del	01/07/2019	al	17/08/2019	\$ 446,450.97
					Total	\$ 446,450.97

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA" Página 1 de 4
OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

ESTE PROGRAMA ES DE CAPACIDAD PÚBLICA Y NO ES FINANCIADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS DE LOS CIUDADANOS, ELECTORALES Y ESTABLECIDOS EN LA LEY LOCAL DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO. INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.AD.018.2019.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES, S. A. de C. V. quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número de Folio : 1135686 de la afianzadora: **AFIANZADORA DORAMA, S. A. de C. V.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 44,645.10 (Cuarenta y Cuatro Mil, Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 10/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-081-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Martes 27 (Veintisiete) de Agosto del 2019 (dos mil diecinueve)**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Martes 27 (Veintisiete) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Miércoles 21 (Veintiuno) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día **Jueves 29 (Veintinueve) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, Localidad de Santa Rosa Finca, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCHA Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.AD.018.2019.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	MCQ.SOP.FAFEF.AD.018.2019
OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE ACCESO AL PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLÓN, QRO".
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES S.A. DE C.V.

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	01 DE JULIO DE 2019
AL	17 DE AGOSTO DE 2019
FECHA ELABORACION	21 DE AGOSTO DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
CO-PRE	PRELIMINARES				\$ 18,494.89		\$ 7,409.02		\$ 7,409.02	\$ 11,085.87	
CO-REPO01	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBROBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$11,620.46	\$11,620.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 11,620.46	0%
CO-EXC010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	775.02	\$8.87	\$ 6,874.43	835.29	\$ 7,409.02	835.29	\$ 7,409.02	-\$ 534.59	107.8%
CO-EXC010	EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREOS				\$52,194.05		\$27,787.68		\$27,787.68	\$ 24,406.37	
CO-EXC010	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	392.23	\$57.85	\$22,690.51	208.82	\$ 12,080.24	208.82	\$ 12,080.24	\$ 10,610.27	53%
CO-EXC054	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	392.23	\$75.22	\$ 29,503.54	208.82	\$ 15,707.44	208.82	\$ 15,707.44	\$ 13,796.10	53%
CO-TERR	TERRACERIAS				\$ 42,995.06		\$ 66,152.26		\$ 66,152.26	-\$ 23,157.20	
CO-TERR02	AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	775.02	\$ 17.10	\$ 13,252.84	835.29	\$ 14,283.46	835.29	\$ 14,283.46	-\$ 1,030.62	108%
CO-TERR030	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB RASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, AGUA, APLICACIÓN, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	119.74	\$ 248.39	\$ 29,742.22	208.82	\$ 51,868.80	208.82	\$ 51,868.80	-\$ 22,126.58	174%
CO-PAV	PAVIMENTOS				\$ 241,751.99		\$ 260,552.01		\$ 260,552.01	-\$ 18,800.02	
CO-PAV001	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	775.02	\$ 311.93	\$ 241,751.99	835.29	\$ 260,552.01	835.29	\$ 260,552.01	-\$ 18,800.02	108%
CO-OCI	OBRA CIVIL				\$ 13,593.50		\$ 10,009.19		\$ 10,009.19	\$ 3,584.31	
CO-OCI021	DENTELLÓN DE 15 X 30 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	68.72	\$ 197.81	\$ 13,593.50	50.600	\$ 10,009.19	50.60	\$ 10,009.19	\$ 3,584.31	74%
CO-REP	REPARACIONES				\$ 8,471.60		\$ 5,488.52		\$ 5,488.52	\$ 2,983.08	
CO-REPO01	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.50 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8	\$ 745.77	\$ 5,966.16	4.00	\$ 2,983.08	4.00	\$ 2,983.08	\$ 2,983.08	50.00%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELEFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA"

OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO. SUS DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.AD.018.2019.


CO-REPOZ	DESCRIPCIÓN	PZA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	RENIVELACIÓN DE POZO TIPO. INCLUYE: MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.		1		\$ 2,505.44	\$ 2,505.44		1.00	\$ 2,505.44	1.00	\$ 2,505.44	\$ -	100%	
CO-LIM	LIMPIEZA				\$ 7,370.44	\$ 7,370.44			\$ 7,943.61		\$ 7,943.61	\$ -573.17		
CO-LIM00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	775.02		\$ 9.51	\$ 7,370.44		835.290	\$ 7,943.61		835.29	\$ 7,943.61	\$ -573.17	108%
SUBTOTAL						\$ 384,871.53			\$385,342.29		\$385,342.29	\$-470.76		
NOTA: EL CONTRATISTA ACEPTA NO COBRAR \$470.76, PARA ESTIMAR ÚNICAMENTE EL MONTO TOTAL DE CONTRATO								AJUSTE	\$-470.76		\$-470.76	\$470.76		
IVA						\$ 61,579.44			\$384,871.53		\$384,871.53	\$ -		
TOTAL						\$ 446,450.97			\$446,450.97		\$446,450.97	\$ -		

ENTREGA CONTRATISTA


C. ENRIQUE MONTES VEGA.
Contratista



ARQ. RAÚL PÉREZ CERVANTES.
Residente de la Empresa

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas


Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas


Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas


Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras


Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
En representación de la Contraloría Municipal

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUJO O OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE ACCESO AL PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLÓN, QRO", de fecha Jueves 29 (Veintinueve) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve).

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN No 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS: (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34