

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Martes 16 (Dieciséis) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN IDELFONSO, COLÓN, QRO"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; Ing. Hilario Barajas González, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "La Empresa Contratista" **C. ENRIQUE MONTES VEGA** y como Residente de la Empresa el **ING. ADÁN MONTES VEGA**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

| DATOS DE APROBACIÓN | | DATOS DE CONTRATO | |
|------------------------|---|-----------------------|--|
| PROGRAMA : | <u>F. I. S. M. 2019.</u> | NÚMERO : | <u>MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019</u> |
| BENEFICIARIOS : | <u>400 FAMILIAS.</u> | IMPORTE : | <u>\$ 690,584.06</u> |
| OFICIO DE APROBACIÓN : | <u>MCQ-FISM-04-2019</u> | FECHA DE APROBACIÓN : | <u>08 DE ABRIL DE 2019</u> |
| INICIO : | <u>LUNES 22 (VEINTIDÓS) DE ABRIL DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).</u> | TÉRMINO : | <u>SÁBADO 20 (VEINTE) DE JULIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE)</u> |

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 22 (Veintidós) de Abril del 2019 (Dos Mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Sábado 20 (Veinte) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)** Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 22 (Veintidós) de Abril del 2019 (Dos Mil Diecinueve)** al **Viernes 05 (Cinco) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**.

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimación No. 01 (Uno Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de \$ 574,317.28 (Quinientos Setenta y Cuatro Mil, Trescientos Diecisiete Pesos 28/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "ENRIQUE MONTES", de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

| Estimación No. | De fecha | Periodo que comprende | | | Monto estimado: | Monto acumulado: |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----|-----------------|----------------------|
| 01 (Uno Finiquito). | 05/07/2019 | Del | 22/04/2019 | al | 05/07/2019 | \$ 574,317.28 |
| Total | | | | | | \$ 574,317.28 |

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES, S. A. de C. V. quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número de Folio : 19A14037 de la afianzadora: **AFIANZADORA DORAMA, S. A. de C. V.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 69,058.41 (Sesenta y Nueve Mil, Cincuenta y Ocho Pesos 10/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-032-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Viernes 12 (Doce) de Julio del 2019 (dos mil diecinueve)**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Jueves 11 (Once) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Viernes 05 (Cinco) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día **Martes 16 (Dieciséis) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, Localidad de San Idelfonso, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

| Unidades | Descripción | (si) | (no) | (no aplica) |
|----------|----------------------------------|------|------|-------------|
| 1 | Tomo de bitácora | (si) | (no) | (no aplica) |
| 2 | Plano As Built impreso y digital | (si) | (no) | (no aplica) |

OPERADO RAMO 3
FISM - 2019
COLÓN 2015-2018

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ESTIMACION



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2018-2021

| DATOS DEL CONTRATO | | ESTIMACION # |
|---|--|--------------------|
| MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019 | | 3 |
| "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE" EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO | | DEL |
| | | AL |
| CONTRATISTA: ENRIQUE MONTES VEGA | | FECHA ELABORACION |
| | | 5 DE JULIO DE 2019 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNI | PRESUPUESTO CONTRATADO | | | ESTIMACION | | ACUMULADO | | DIF. \$ | AVANC E % |
|-------------------|---|-----|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| | | | VOL. PRES. | P.U. | IMPORTE | VOL. | IMPORTE | VOL. | IMPORTE | | |
| CO- PRE | PRELIMINARES | | | | \$ 16,217.82 | | \$ 15,221.18 | | \$ 15,221.18 | \$ 996.64 | |
| CO- PRE00 1 | CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 12,593.81 | \$ 12,593.81 | 1.00 | \$ 12,593.81 | 1.00 | \$ 12,593.81 | \$ | 100% |
| CO- PRE01 0 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 447.78 | \$ 7.69 | \$ 3,443.43 | 341.66 | \$ 2,627.37 | 341.66 | \$ 2,627.37 | \$ 816.06 | 76% |
| CO- PRE05 0 | DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. | M2 | 3.10 | \$ 58.25 | \$ 180.58 | | \$ - | 0.00 | \$ - | \$ 180.58 | 0% |
| CO- EXC | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS | | | | \$ 61,231.54 | | \$ 62,458.99 | | \$ 62,458.99 | -\$ 1,227.45 | |
| CO- EXC00 1 | EXCAVACIÓN EN ZANIAS EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | 451.96 | \$ 65.71 | \$ 29,698.29 | 461.02 | \$ 30,293.62 | 461.02 | \$ 30,293.62 | -\$ 595.33 | 102% |
| CO- EXC05 4 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | 451.96 | \$ 69.77 | \$ 31,533.25 | 461.02 | \$ 32,165.37 | 461.02 | \$ 32,165.37 | -\$ 632.12 | 102% |
| CO- TLI | TENDIDO DE LINEA | | | | \$ 382,094.05 | | \$ 324,123.79 | | \$ 324,123.79 | \$ 57,970.26 | |





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019.

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----|--------|-------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|------|
| CO-TU003 | PLANTILLA DE ARENA DE 5 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 325.29 | \$ 28.93 | \$ 9,410.64 | 341.66 | \$ 9,884.22 | 341.66 | \$ 9,884.22 | -\$ 473.58 | 105% |
| CO-TU030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 8", 200 MM DE DIÁMETRO, DEBERA CUMPLIR CON LA VERSION MAS RECIENTE DE LA ESPECIFICACIÓN NMX-E-211 SERIE INGLESA ó ASTM D3034 de 4" a 15". INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESPEJO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 137.72 | \$ 231.02 | \$ 31,816.07 | 122.80 | \$ 28,369.26 | 122.80 | \$ 28,369.26 | \$ 3,446.81 | |
| CO-TU028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 12", 300 MM DE DIÁMETRO, DEBERA CUMPLIR CON LA VERSION MAS RECIENTE DE LA ESPECIFICACIÓN NMX-E-211 SERIE INGLESA ó ASTM D3034 de 4" a 15". INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESPEJO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 346.65 | \$ 536.98 | \$ 186,144.12 | 290.07 | \$ 155,761.79 | 290.07 | \$ 155,761.79 | \$ 30,382.33 | 84% |
| CO-TU060 | ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | 151.67 | \$ 254.47 | \$ 38,595.46 | 149.14 | \$ 37,951.66 | 149.14 | \$ 37,951.66 | \$ 643.80 | 98% |
| CO-TU070 | RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y APLICACIÓN DE AGUA (EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE P.V.S.M., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | 298.88 | \$ 284.75 | \$ 85,106.08 | 257.96 | \$ 73,454.11 | 257.96 | \$ 73,454.11 | \$ 11,651.97 | 86% |
| CO-TU078 | DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 160 MM, DE LONGITUD DE 4.50 M PROMEDIO, SILLETA PVC 200 X 160 MM, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 20 CM , INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 15.00 | \$ 1,700.25 | \$ 25,503.75 | 11.00 | \$ 18,702.75 | 11.00 | \$ 18,702.75 | \$ 6,801.00 | 73% |
| CO-TU080 | DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 160 MM, DE LONGITUD DE 4.50 M PROMEDIO, SILLETA PVC 300 X 160 MM, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 25 CM , INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3.00 | \$ 1,839.31 | \$ 5,517.93 | | | 0.00 | \$ - | \$ 5,517.93 | 0% |
| CO-PZO | POZOS DE VISITA | | | | \$ 123,389.27 | | \$ 66,957.40 | | \$ 66,957.40 | \$ 56,431.87 | |

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, Q.R.O.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34






ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|---------------|------|
| CO-PZ00 02 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORIADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. | PZA | 2.00 | \$ 8,258.50 | \$ 16,517.00 | 1.00 | \$ 8,258.50 | 1.00 | \$ 8,258.50 | \$ 8,258.50 | 50% |
| CO-PZ00 03 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORIADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. | PZA | 5.00 | \$ 9,181.27 | \$ 45,906.35 | \$ - | 0.00 | \$ - | \$ - | \$ 45,906.35 | 0% |
| CO-PZ00 04 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORIADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. | PZA | 4.00 | \$ 9,783.15 | \$ 39,132.60 | 6.00 | \$ 58,698.90 | 6.00 | \$ 58,698.90 | -\$ 19,566.30 | 150% |
| CO-PZ00 05 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORIADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. | PZA | 2.00 | \$ 10,916.66 | \$ 21,833.32 | \$ - | 0.00 | \$ - | \$ - | \$ 21,833.32 | 0% |
| CO-PAV | PAVIMENTOS | | | | \$ 1,038.41 | \$ - | | | | \$ 1,038.41 | |





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----|
| CO-OCIOO 1 | BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 3.10 | \$ 334.97 | \$ 1,038.41 | \$ - | \$ - | \$ 1,038.41 | 0% | | |
| CO-REP | REPARACIONES | | | | \$ 3,725.35 | \$ - | \$ - | \$ 3,725.35 | | | |
| CO-REPOO 1 | REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.50 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 | \$ 745.07 | \$ 3,725.35 | \$ - | \$ - | \$ 3,725.35 | 0% | | |
| CO-LIM | LIMPIEZA | | | | \$ 7,634.65 | \$ 5,825.30 | \$ 5,825.30 | \$ 1,809.35 | | | |
| CO-LIMOO 1 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 447.78 | \$ 17.05 | \$ 7,634.65 | 341.660 | \$ 5,825.30 | 341.66 | \$ 5,825.30 | \$ 1,809.35 | 76% |
| | ATIPICOS | | | | \$ - | \$ 20,514.44 | \$ 20,514.44 | \$ - | \$ 20,514.44 | | |
| | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "C" , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | | \$ 433.42 | \$ - | 1.400 | \$ 606.79 | \$ 606.79 | -\$ 606.79 | # DIV/O | |
| | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | | \$ 192.63 | \$ - | 27.720 | \$ 5,339.70 | \$ 5,339.70 | -\$ 5,339.70 | # DIV/O | |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2, EN UN ESPESOR DE 5 CMS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | | \$ 135.30 | \$ - | 34.160 | \$ 4,621.85 | \$ 4,621.85 | -\$ 4,621.85 | # DIV/O | |
| | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO D EXCAVACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | | \$ 77.93 | \$ - | 45.050 | \$ 3,510.75 | \$ 3,510.75 | -\$ 3,510.75 | # DIV/O | |
| | REGISTRO ELABORADO CON TABICON DE 60X60X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE PISO DE CONCRETO DE 10 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM PROMEDIO DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | | \$ 1,336.87 | \$ - | 4.000 | \$ 5,347.48 | \$ 5,347.48 | -\$ 5,347.48 | # DIV/O | |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6", 150 MM DE DIAMETRO. INCLUYE ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | | \$ 155.41 | \$ - | 7.000 | \$ 1,087.87 | \$ 1,087.87 | -\$ 1,087.87 | # DIV/O | |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 595,331.09 | \$ 495,101.10 | \$ 495,101.10 | \$ 100,229.99 | | | |
| | | | | IVA | \$ 95,252.97 | \$ 79,216.18 | \$ 79,216.18 | \$ 16,036.80 | | | |
| | | | | TOTAL | \$ 690,584.06 | \$ 574,317.28 | \$ 574,317.28 | \$ 116,266.79 | | | |

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN,QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34




**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.001.01.2019.

ENTREGA CONTRATISTA




C. ENRIQUE MONTES VEGA.
Contratista



ING. ADÁN MONTES VEGA.
Residente de la Empresa


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas



Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas



Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas



Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras



Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón.
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTRE LA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE, referente a la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN IDELFONSO, COLÓN, QRO", de fecha **Martes 16 (Dieciseis) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**.

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019