

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.015.17.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Miércoles 28 (Veintiocho) de Agosto del 2019 (dos mil diecinueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD DEL SAUCILLO, COLÓN, QRO"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; Ing. **Hilario Barajas González**, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" **C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ** y como Residente de la Empresa el ING. **JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F. I. S. M. 2019.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.INV.015.17.2019
BENEFICIARIOS :	180 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 980,071.69
OFICIO DE APROBACIÓN :	MCQ-FISM-12-2019	FECHA DE APROBACIÓN :	22 DE MAYO DE 2019
INICIO :	LUNES 17 (DIECISIETE) DE JUNIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).	TÉRMINO :	LUNES 14 (CATORCE) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 17 (Diecisiete) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Lunes 14 (Catorce) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 17 (Diecisiete) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** al **Viernes 16 (dieciséis) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)**.

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimación No. 01 (Uno Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de \$ 980,071.69 (Novecientos Ochenta Mil, Setenta y Un Pesos 69/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
01 (uno).	20/08/2019	Del	17/06/2019	al	16/08/2019	\$ 980,071.69
Total						\$ 980,071.69





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.015.17.2019.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 1125902 de la afianzadora: FIANZAS DORAMA, S. A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 98,007.17 (Noventa y Ocho Mil, Siete Pesos 17/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-078-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Viernes 23 (Veintitrés) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha *Viernes 23 (Veintitrés) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)*, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día *Viernes 16 (dieciséis) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)*, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día *Miércoles 28 (Veintiocho) de Agosto del 2019 (dos mil diecinueve)*, Localidad de El Saucillo, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.015.17.2019.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.

ESTIMACIÓN



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	MCQ-SOP-FISM-M014-AD-06-0-2015
CONVENIO POR DIFERIMIENTO	
CONVENIO AL PLAZO	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD DEL SAUCILLO, COLÓN, QRO.

ESTIMACION #	01 (UNO FINIQUITO)
DEL	17 DE JUNIO DEL 2019.
AL	16 DE AGOSTO DEL 2019.
FECHA	20 DE AGOSTO DEL 2019.
CONTRATISTA:	INSTALACIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS ARRIAGA.



CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		

A AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

CO-PRE	PRELIMINARES				\$9,218.32	\$	\$	\$			
CO-PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 9,218.32	9,218.32	1.00	\$ 9,218.32	1.00	\$ 9,218.32	\$ -	100%
CO-REL	RED ELÉCTRICA				\$344,737.51	\$	\$	\$	\$ 14,539.12		
CO-REL001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OBS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 165.29	1,652.90	10.00	\$ 1,652.90	10.00	\$ 1,652.90	\$ -	100%
CO-REL010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OBSMA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 178.38	178.38	2.00	\$ 356.76	2.00	\$ 356.76	\$ -178.38	200%
CO-REL020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	80.00	\$ 152.40	12,192.00	1.00	\$ 152.40	1.00	\$ 152.40	\$ 12,039.60	1%
CO-REL030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 176.63	353.26	80.00	\$ 14,130.40	80.00	\$ 14,130.40	\$ -13,777.14	4000%
CO-REL040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSMA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	15.00	\$ 247.53	3,712.95	16.00	\$ 3,960.48	16.00	\$ 3,960.48	\$ -247.53	107%
CO-REL060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 139.51	558.04	4.00	\$ 558.04	4.00	\$ 558.04	\$ -	100%
CO-REL070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	8.00	\$ 447.52	3,580.16	5.00	\$ 2,237.60	5.00	\$ 2,237.60	\$ 1,342.56	63%
CO-REL090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	7.00	\$ 115.92	811.44	7.00	\$ 811.44	7.00	\$ 811.44	\$ -	100%
CO-REL100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR SUSPENSIÓN ASUS 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	30.00	\$ 216.30	6,489.00	30.00	\$ 6,489.00	30.00	\$ 6,489.00	\$ -	100%
CO-REL140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL 3 AISLADORES, CARRETE, AMARRES DE ALUMINIO SUAVE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	39.00	\$ 423.98	16,535.22	39.00	\$ 16,535.22	39.00	\$ 16,535.22	\$ -	100%
CO-REL163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO GALV-8. 5/16" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	140.00	\$ 53.69	7,516.60	112.00	\$ 6,013.28	112.00	\$ 6,013.28	\$ 1,503.32	80%
CO-REL175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	KG	112.00	\$ 117.98	13,213.76	136.94	\$ 16,156.18	136.94	\$ 16,156.18	\$ -2,942.42	122%
CO-REL190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL Nº 2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	KG	88.00	\$ 308.92	27,184.96	90.00	\$ 27,802.80	90.00	\$ 27,802.80	\$ -617.84	102%
CO-REL208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	750.00	\$ 54.84	41,130.00	651.80	\$ 35,744.71	651.80	\$ 35,744.71	\$ 5,385.29	87%
CO-REL221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	750.00	\$ 158.01	118,507.50	651.80	\$ 102,990.92	651.80	\$ 102,990.92	\$ 15,516.58	87%



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.015.17.2019.

CO-REL300	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO 2P-30A.INCLUYE SUMINISTRO ,BASE DE MEDICION,CONTROLADOR, FOTOCELDA,CABLE DE CONTROL,TUBO ,MUFA,FLIJE ,COLOCACION,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	lte	3.00	\$ 6,560.52	19,681.56	3.00	\$ 19,681.56	3.00	\$ 19,681.56	\$ -	100%
CO-REL311	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC-508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	60.00	\$ 42.12	2,527.20	169.00	\$ 7,118.28	169.00	\$ 7,118.28	-\$ 4,591.08	282%
CO-REL320	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO CAL 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 150.85	1,508.50	10.00	\$ 1,508.50	10.00	\$ 1,508.50	\$ -	100%
CO-REL330	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO CALIBRE 1/0. INCLUYE: ACARREOS, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 271.07	2,710.70	10.00	\$ 2,710.70	10.00	\$ 2,710.70	\$ -	100%
CO-REL341	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV. 100 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 1,415.33	14,153.30	10.00	\$ 14,153.30	10.00	\$ 14,153.30	\$ -	100%
CO-REL350	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR 200. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T	PZA	14.00	\$ 944.24	13,219.36	14.00	\$ 13,219.36	14.00	\$ 13,219.36	\$ -	100%
CO-REL360	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 785.63	3,142.52	4.00	\$ 3,142.52	4.00	\$ 3,142.52	\$ -	100%
CO-REL380	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA RANURA PARALELA GP1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	7.00	\$ 126.48	885.36	7.00	\$ 885.36	7.00	\$ 885.36	\$ -	100%
CO-REL391	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE ACSR 1/0-3/0. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	30.00	\$ 218.97	6,569.10	30.00	\$ 6,569.10	30.00	\$ 6,569.10	\$ -	100%
CO-REL410	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	7.00	\$ 70.71	494.97	7.00	\$ 494.97	7.00	\$ 494.97	\$ -	100%
CO-REL420	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEAS PREFORMADO CORTO, ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	3.00	\$ 102.94	308.82	3.00	\$ 308.82	3.00	\$ 308.82	\$ -	100%
CO-REL470	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 96.05	960.50	10.00	\$ 960.50	10.00	\$ 960.50	\$ -	100%
CO-RELS00	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	20.00	\$ 93.18	1,863.60	20.00	\$ 1,863.60	20.00	\$ 1,863.60	\$ -	100%
CO-RELS10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, DE 16 MM (5/8) DE DIAMETRO. INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA CON CANAL GO DE 101.6 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	7.00	\$ 1,061.93	7,433.51	7.00	\$ 7,433.51	7.00	\$ 7,433.51	\$ -	100%
CO-RELS21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE FO GO DE 16 x 456. INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	28.00	\$ 140.77	3,941.56	28.00	\$ 3,941.56	28.00	\$ 3,941.56	\$ -	100%
CO-RELS45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	7.00	\$ 497.84	3,484.88	7.00	\$ 3,484.88	7.00	\$ 3,484.88	\$ -	100%
CO-RELS52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA ACSR CAL. 2, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	30.00	\$ 92.18	2,765.40	18.00	\$ 1,659.24	18.00	\$ 1,659.24	\$ 1,106.16	60%
CO-RELS80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 492.51	492.51	1.00	\$ 492.51	1.00	\$ 492.51	\$ -	100%
CO-REL641	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPERWELD DE COBRE DE 19 MM. DE DIAMETRO Y 3.05 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: CONEXIONES, 1.00 M. DE CABLE CALIBRE No. 6 Y 8, CONECTOR DE COBRE PARA TIERRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	9.00	\$ 553.11	4,977.99	9.00	\$ 4,977.99	9.00	\$ 4,977.99	\$ -	100%
CO-LPT	LÁMPARAS, POSTES Y TRANSFORMADORES				\$470,741.88		\$ 485,315.58		\$ 485,315.58	-\$ 14,573.70	
CO-LPT008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ZULU LED 90W TIPO LED. INCLUYE: MATERIALES, CARCASA, CRISTAL, BRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	24.00	\$ 7,286.85	174,884.40	26.00	\$ 189,458.10	26.00	\$ 189,458.10	-\$ 14,573.70	108%
CO-LPT010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 REFORZADO. INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	15.00	\$ 8,484.24	127,263.60	15.00	\$ 127,263.60	15.00	\$ 127,263.60	\$ -	100%
CO-LPT021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE ESTRUCTURAL SIMPLE DE 4" x 12 M INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 30,230.65	60,461.30	2.00	\$ 60,461.30	2.00	\$ 60,461.30	\$ -	100%
CO-LPT028	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 10 KVA 13.2 KV. 120/240 V NORMA K. INCLUYE: SUMINISTRO, ABRAZADERAS, TORNILLOS, HERRAJES, CABLE, BAJANTE DE TIERRA Y BENTONITA. COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 31,776.62	31,776.62	1.00	\$ 31,776.62	1.00	\$ 31,776.62	\$ -	100%
CO-LPT029	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA 13.2 KV. 120/240 V NORMA K. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 35,114.49	35,114.49	1.00	\$ 35,114.49	1.00	\$ 35,114.49	\$ -	100%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

COLÓN
FISM - 2019

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.015.17.2019.

CO-LPT031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA 13.2 KV. 120/240 V NORMA K. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.		1.00	\$ 41,241.47	41,241.47	1.00	\$ 41,241.47	1.00	\$ 41,241.47	\$ -	100%
CO-TRA	TRÁMITES				\$20,191.68		\$ 20,191.68		\$ 20,191.68	\$0.00	
CO-TRA001	LIBRANZA DE ENERGÍA POR PERSONAL DE LA C.F.E. PARA CONEXIÓN DE OBRA O EQUIPO NUEVO EN CIRCUITO EXISTENTE, INCLUYE: LOGÍSTICA, PAGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$9,464.85	\$9,464.85	1.00	\$ 9,464.85	1.00	\$ 9,464.85	\$0.00	100%
CO-TRA005	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA A LA C.F.E. PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. INCLUYE: SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN CAMPO POR PERSONAL DE LA C.F.E., COPIAS, PLANOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	\$10,726.83	\$10,726.83	1.00	\$ 10,726.83	1.00	\$ 10,726.83	\$0.00	100%

SUBTOTAL	\$844,889.39	\$ 844,923.97	\$ 844,923.97	
IVA	\$135,182.30	\$ 135,187.84	\$ 135,187.84	-\$ 5.53
TOTAL	\$980,071.69	\$ 980,111.81	\$ 980,111.81	-\$40.11




C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ.
Contratista

ENTREGA CONTRATISTA



ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.
Residente de la Empresa

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas



Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas



Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas



Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras



Ing. Victor Samuel Pérez Ayllón.
En representación de la Contraloría Municipal



Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD DEL SAUCILLO, COLÓN, QRO", de fecha **Miércoles 28 (Veintiocho) de Agosto del 2019 (dos mil diecinueve)**.