

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Viernes 18 (dieciocho) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ENEGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLÓN, QRO"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; Ing. **Hilario Barajas González**, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" **C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ** y como Residente de la Empresa el ING. **JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F. I. S. E. 2019.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019
BENEFICIARIOS :	4500 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 3'315,789.55
OFICIO DE APROBACIÓN :	2019GEQ00839	FECHA DE APROBACIÓN :	16 DE MAYO DE 2019
INICIO :	MARTES 25 (VEINTICINCO) DE JUNIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE)	TÉRMINO :	MARTES 22 (VEINTIDÓS) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE)

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Martes 25 (Veinticinco) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Martes 22 (Veintidós) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Martes 25 (Veinticinco) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** al **Lunes 07 (siete) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**.

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimación No. 03 (Tres Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de **\$3'315,789.55 (Tres Millones, Trescientos Quince Mil, Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 55/100 M.N.)** Incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto estimado:	Monto acumulado:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CIUDADANOS. ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CIUDADANOS. ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CIUDADANOS. ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CIUDADANOS.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS: (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

OPERADO RAMO 33 FISE - 2019



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

01 (Uno).	23/08/2019	Del	25/06/2019	al	23/08/2019	\$ 299,205.11	\$ 299,205.11
02 (Dos)	19/09/2019	Del	24/08/2019	al	19/09/2019	\$ 194,585.06	\$ 493,790.17
03 (Tres Finiquito)	07/10/2019	Del	20/09/2019	al	07/10/2019	2'822,054.09	\$ 3'315,789.55
						Total	\$ 3'315,789.55

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 19A22675 de la afianzadora: **FIANZAS DORAMA, S. A.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de **\$331,578.96** (Trescientos Treinta y Un Mil, Quinientos Setenta y Ocho Pesos 96/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-113-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Miércoles 16 (dieciséis) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Miércoles 16 (dieciséis) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Lunes 07 (siete) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **Acta de Entrega - Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **12:00 (doce) horas del día Viernes 18 (dieciocho) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**, Localidad de Ajuchitlán, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES...

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO EL PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS SON DE LOS IMPUESTOS DE LOS CIUDADANOS. ESTE PROGRAMA ES AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA PARA FAVOR DE CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. DEBE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS: (415) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

OPERADO RAMO 33 FISE - 2019

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

AYUNTAMIENTO DE COLÓN 2018-2021		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACIÓN		ESTIMACION # 03 (TRES FINIQUITO)	
CONTRATO Nº:	MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019	DEL:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	AL:	07 DE OCTUBRE DE 2019	FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2019
CONVENIO POR DIFERIMIENTO		CONTRATISTA:	INSTALACIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS ARRIAGA.				
CONVENIO AL PLAZO							
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN COLÓN, QRO						

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
A											
CO-PRE	PRELIMINARES				\$390,905.63		\$ 364,344.56		\$ 364,344.56	\$ 26,561.07	
CO-PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 14,196.97	14,196.97	1.00	\$ 14,196.97	1.00	\$ 14,196.97	\$ -	100 %
CO-PRE092	RETIRO DE POSTE O TORRE DE CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CABLES Y HERRAJES, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA, ACARREO HASTA DONDE LA C.F.E LO INDIQUE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	16.00	\$ 6,522.55	104,360.80	15.00	\$ 97,838.25	15.00	\$ 97,838.25	\$ 6,522.55	94%
CO-PRE103	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE CUALQUIER CAPACIDAD, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CABLES Y HERRAJES, CARGA, ACARREO HASTA DONDE LA C.F.E. LO INDIQUE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 9,783.81	58,702.86	1.00	\$ 9,783.81	1.00	\$ 9,783.81	\$ 48,919.05	17%

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO MENO A CUALQUIER...

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS DE LOS PRESUPUESTOS ESTATALES, DE LOS PRESUPUESTOS POLITICOS ELECTORALES ESTABLECIDOS. QUIEN HAYA USADO INDEBIDAMENTE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

CO- PRE102	DESMANTELAMIENTO DE LINEA PRIMARIA O SECUNDARIA SIN RETIRO DE POSTES, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO HASTA DONDE LA C.F.E LO INDIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1500.00	\$ 142.43	213,645.00	1702.77	\$ 242,525.53	1702.77	\$ 242,525.53	-\$ 28,880.53	114 %
CO-REL	RED ELÉCTRICA				\$1,233,230.95		\$ 513,229.78		\$ 513,229.78	\$ 720,001.17	
CO- REL001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA OBS INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	94.00	\$ 166.74	15,673.56	14.00	\$ 2,334.36	14.00	\$ 2,334.36	\$ 13,339.20	15%
CO- REL020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	5.00	\$ 145.55	727.75	10.00	\$ 1,455.50	10.00	\$ 1,455.50	-\$ 727.75	200 %
CO- REL066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2-AG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	\$ 280.51	1,683.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 1,683.06	0%
CO- REL030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	116.00	\$ 166.71	19,338.36	258.00	\$ 43,011.18	258.00	\$ 43,011.18	-\$ 23,672.82	222 %
CO- REL010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OBSMA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22.00	\$ 213.50	4,697.00	4.00	\$ 854.00	4.00	\$ 854.00	\$ 3,843.00	18%
CO- REL040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS MA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	34.00	\$ 291.66	9,916.44	47.00	\$ 13,708.02	47.00	\$ 13,708.02	-\$ 3,791.58	138 %
CO- REL060	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE MATERIALES ,EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	26.00	\$ 112.90	2,935.40	23.00	\$ 2,596.70	23.00	\$ 2,596.70	\$ 338.70	88%
CO- REL068	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE CAL.4 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	KG	30.00	\$ 106.85	3,205.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 3,205.50	0%
CO- REL070	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE MATERIALES ,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	48.00	\$ 406.45	19,509.60	43.00	\$ 17,477.35	43.00	\$ 17,477.35	\$ 2,032.25	90%
CO- REL100	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 15 KV , INCLUYE MATERIALES ,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	38.00	\$ 369.40	14,037.20	46.00	\$ 16,992.40	46.00	\$ 16,992.40	-\$ 2,955.20	121 %
CO- REL090	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R , INCLUYE MATERIALES ,HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 127.16	508.64	16.00	\$ 2,034.56	16.00	\$ 2,034.56	-\$ 1,525.92	400 %
CO- REL118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS SINTETICO 12 KV. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	14.00	\$ 2,005.72	28,080.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 28,080.08	0%
CO- REL130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 140.56	843.36	1.00	\$ 140.56	1.00	\$ 140.56	\$ 702.80	17%
CO- REL140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL 3 AISLADORES, CARRETE, AMARRES DE ALUMINIO SUAVE, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	98.00	\$ 266.86	26,152.28	125.00	\$ 33,357.50	125.00	\$ 33,357.50	-\$ 7,205.22	128 %
CO- REL141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	36.00	\$ 382.77	13,779.72	21.00	\$ 8,038.17	21.00	\$ 8,038.17	\$ 5,741.55	58%
CO- REL175	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ALUMINIO CABLE ACSR CAL 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	290.00	\$ 39.40	11,426.00	1827.00	\$ 71,983.80	1827.00	\$ 71,983.80	-\$ 60,557.80	630 %

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINESES POLÍTICAS.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCION No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS: (419) 2 92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS DEBEN SER DESTINADOS ÚNICAMENTE A LOS INTERES PÚBLICOS. ESTE PROGRAMA QUEDA AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

CO-REL161	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG-8(5/16), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M	95.00	\$ 45.70	4,341.50	365.00	\$ 16,680.50	365.00	\$ 16,680.50	-\$ 12,339.00	384 %
CO-REL190	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL Nº 2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	KG	85.00	\$ 328.63	27,933.55	234.00	\$ 76,899.42	234.00	\$ 76,899.42	-\$ 48,965.87	275 %
CO-REL205	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	385.00	\$ 40.34	15,530.90	785.00	\$ 31,666.90	785.00	\$ 31,666.90	-\$ 16,136.00	204 %
CO-REL208	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M	2500.00	\$ 55.22	138,050.00	93.80	\$ 5,179.64	93.80	\$ 5,179.64	\$ 132,870.36	4%
CO-REL221	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M	2200.00	\$ 148.04	325,688.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 325,688.00	0%
CO-REL241	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (3+1) CAL. 1/0-2 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	1200.00	\$ 288.47	346,164.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 346,164.00	0%
CO-REL701	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGAS CADWELD DEL NUMERO 90, PARA UNIR (SOLDAR) CABLES SOBRE SUPERFICIES METALICAS O CABLE-CABLE, UTILIZADAS PARA LOS SISTEMAS DE TIERRAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	11.00	\$ 418.38	4,602.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 4,602.18	0%
CO-REL330	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO CALIBRE 1/0, INCLUYE: ACARREOS, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	48.00	\$ 306.82	14,727.36	28.00	\$ 8,590.96	28.00	\$ 8,590.96	\$ 6,136.40	58%
CO-REL310	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR COMPRESION AC 504-82, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	230.00	\$ 51.29	11,796.70	562.00	\$ 28,824.98	562.00	\$ 28,824.98	-\$ 17,028.28	244 %
CO-REL311	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC-508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	245.00	\$ 47.81	11,713.45	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 11,713.45	0%
CO-REL320	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO CAL 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	48.00	\$ 164.28	7,885.44	28.00	\$ 4,599.84	28.00	\$ 4,599.84	\$ 3,285.60	58%
CO-REL341	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	50.00	\$ 1,423.66	71,183.00	26.00	\$ 37,015.16	26.00	\$ 37,015.16	\$ 34,167.84	52%
CO-REL350	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T	PZA	14.00	\$ 916.19	12,826.66	12.00	\$ 10,994.28	12.00	\$ 10,994.28	\$ 1,832.38	86%
CO-REL360	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT-200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T	PZA	5.00	\$ 608.74	3,043.70	29.00	\$ 17,653.46	29.00	\$ 17,653.46	-\$ 14,609.76	580 %
CO-REL364	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T	PZA	24.00	\$ 514.26	12,342.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 12,342.24	0%
CO-REL380	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA RANURA PARALELA GP1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 107.70	430.80	11.00	\$ 1,184.70	11.00	\$ 1,184.70	-\$ 753.90	275 %
CO-REL391	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE CAL 1/0-3/0 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	36.00	\$ 162.06	5,834.16	46.00	\$ 7,454.76	46.00	\$ 7,454.76	-\$ 1,620.60	128 %

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y NO ES PATROVINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO, NEGOCIO Y CUALQUIER OTRO INTERÉS PARTICULAR.

PLAZA HÉRCULES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

OPERADO RAMO 33 FISE - 2019
Página 5 de 9

INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

CO-REL410	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 34.76	139.04	16.00	\$ 556.16	16.00	\$ 556.16	-\$ 417.12	400 %
CO-REL420	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALINEAS PREFORMADO CORTO, ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	45.00	\$ 99.71	4,486.95	30.00	\$ 2,991.30	30.00	\$ 2,991.30	\$ 1,495.65	67%
CO-REL460	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTON FUSIBLE 1-20 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	50.00	\$ 61.94	3,097.00	26.00	\$ 1,610.44	26.00	\$ 1,610.44	\$ 1,486.56	52%
CO-REL470	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	8.00	\$ 69.52	556.16	17.00	\$ 1,181.84	17.00	\$ 1,181.84	-\$ 625.68	213 %
CO-REL500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T	PZA	36.00	\$ 67.34	2,424.24	37.00	\$ 2,491.58	37.00	\$ 2,491.58	-\$ 67.34	103 %
CO-REL510	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, DE 16 MM (5/8) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE PERNO Y MUERTO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO C, TUERCA Y ARANDELA CON CANAL GO DE 101.6 MM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	\$ 259.55	1,557.30	14.00	\$ 3,633.70	14.00	\$ 3,633.70	-\$ 2,076.40	233 %
CO-REL543	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PR INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	56.00	\$ 23.30	1,304.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 1,304.80	0%
CO-REL545	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	\$ 393.33	2,359.98	14.00	\$ 5,506.62	14.00	\$ 5,506.62	-\$ 3,146.64	233 %
CO-REL552	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA ACSR CAL. 2, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	35.00	\$ 50.14	1,754.90	96.00	\$ 4,813.44	96.00	\$ 4,813.44	-\$ 3,058.54	274 %
CO-REL553	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA ACSR P-AG, CURVO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	27.00	\$ 76.73	2,071.71	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 2,071.71	0%
CO-REL554	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE REMATE PARA ACSR PRA, RECTO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	9.00	\$ 92.20	829.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 829.80	0%
CO-REL581	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 213.91	1,925.19	6.00	\$ 1,283.46	6.00	\$ 1,283.46	\$ 641.73	67%
CO-REL580	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	18.00	\$ 160.18	2,883.24	16.00	\$ 2,562.88	16.00	\$ 2,562.88	\$ 320.36	89%
CO-REL590	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQUINA DE 16 x 76 MM, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	15.00	\$ 45.49	682.35	50.00	\$ 2,274.50	50.00	\$ 2,274.50	-\$ 1,592.15	333 %
CO-REL641	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPERWELD DE COBRE DE 19 MM. DE DIAMETRO Y 3.05 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: CONEXIONES, 1.00 M. DE CABLE CALIBRE No. 6 Y 8, CONECTOR DE COBRE PARA TIERRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	19.00	\$ 856.18	16,267.42	22.00	\$ 18,835.96	22.00	\$ 18,835.96	-\$ 2,568.54	116 %
CO-REL521	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE FO GO DE 16 x 456, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	36.00	\$ 118.98	4,283.28	40.00	\$ 4,759.20	40.00	\$ 4,759.20	-\$ 475.92	111 %

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER...

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
OPERADO RAMO 33 FISE - 2019

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

CO-LPT	LÁMPARAS, POSTES Y TRANSFORMADORES				\$1,169,591.58		\$		\$ 425,681.18	\$ 743,910.40		
CO-LPT010	POSTE DE CONCRETO 12-750 REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	28.00	\$ 9,211.98	257,935.44	0.00	\$ -	43.00	\$ 396,115.14	\$ -	138,179.70	154 %
CO-LPT013	POSTE DE CONCRETO 7-500 REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN TIPO C, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	3.00	\$ 5,892.82	17,678.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 17,678.46		0%
CO-LPT020	TORRE ESTRUCTURAL DOBLE DE 4" x 12 M INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	\$ 20,647.78	123,886.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 123,886.68		0%
CO-LPT021	TORRE ESTRUCTURAL SIMPLE DE 4" x 12 M INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	11.00	\$ 14,783.02	162,613.22	0.00	\$ -	2.00	\$ 29,566.04	\$ 133,047.18		18%
CO-LPT029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 2F, 15 KVA, 13200 VOLTS 120-240 V, NORMA K, INCLUYE: ACARREOS, MONTAJE, TRAZO Y PINTADO DE NUMERO ECONOMICO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	5.00	\$ 37,638.00	188,190.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 188,190.00		0%
CO-LPT031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 25 KVA 13,200-120/240V, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 38,738.10	193,690.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 193,690.50		0%
CO-LPT039	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 30 KVA 13200 VOLTS 120Y-240 V, NORMA K, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, MONTAJE, TRAZO Y PINTADO DE NUMERO ECONOMICO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 56,399.32	225,597.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 225,597.28		0%
CO-TRA	TRÁMITES				\$64,711.11		\$ 64,711.11		\$ 64,711.11	\$ -		
CO-TRA002	INTERCALACIÓN DE POSTE O TORRE POR PERSONAL DE LA C.F.E. EN LÍNEA VIVA (LÍNEA ENERGIZADA). INCLUYE: TRÁMITES, PAGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 7,655.06	38,275.30	5.00	\$ 38,275.30	5.00	\$ 38,275.30	\$ -		100 %
CO-TRA001	LIBRANZA DE ENERGIA POR PERSONAL DE LA C.F.E. PARA CONEXION DE OBRA O EQUIPO NUEVO EN CIRCUITO EXISTENTE. INCLUYE: LOGISTICA, PAGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	SERVICIO	5.00	\$ 3,951.00	19,755.00	5.00	\$ 19,755.00	5.00	\$ 19,755.00	\$ -		100 %
CO-TRA005	TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA A LA C.F.E., PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE: SUPERVISION DE LA OBRA EN CAMPO POR PERSONAL DE LA C.F.E., TRASLADOS, DILIGENCIAS, COPIAS, PLANOS DEFINITIVOS DE LA CONSTRUCCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA.	SERVICIO	1.00	\$ 6,680.81	6,680.81	1.00	\$ 6,680.81	1.00	\$ 6,680.81	\$ -		100 %
FUERA DE CATALOGO							\$ 1,490,519.80		\$ 1,490,519.80	\$ -	\$ 1,490,519.80	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER...

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
OPERADO RAMO 33 FISE - 2019

Página 7 de 9

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS RECURSOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS RECURSOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 37.5 KVA 13,200-120/240V, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	\$ 50,040.92	0.00	9.00	\$ 450,368.28	9.00	\$ 450,368.28	-\$ 450,368.28	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 50 KVA 13,200-120/240V, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	\$ 57,130.87	0.00	3.00	\$ 171,392.61	3.00	\$ 171,392.61	-\$ 171,392.61	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	\$ 103.53	0.00	2394.61	\$ 247,913.97	2394.61	\$ 247,913.97	-\$ 247,913.97	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	\$ 197.24	0.00	2344.78	\$ 462,484.41	2344.78	\$ 462,484.41	-\$ 462,484.41	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO CABLE ACSR CAL 3/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	KG	\$ 159.51	0.00	528.73	\$ 84,337.72	528.73	\$ 84,337.72	-\$ 84,337.72	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (3+1) CAL. 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	\$ 285.81	0.00	214.33	\$ 61,257.66	214.33	\$ 61,257.66	-\$ 61,257.66	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE 1/0 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	\$ 92.25	0.00	107.00	\$ 9,870.75	107.00	\$ 9,870.75	-\$ 9,870.75	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE RB INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	\$ 315.35	0.00	3.00	\$ 946.05	3.00	\$ 946.05	-\$ 946.05	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" 51MM; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	\$ 649.45	0.00	3.00	\$ 1,948.35	3.00	\$ 1,948.35	-\$ 1,948.35	

EL CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDAD DE **-\$ 54.71**

POR CONVENIR A SUS INTERESES Y AJUSTARSE AL MONTO CONTRATADO.

SUBTOTAL	\$ 2,858,439.27	SUBTOTAL	\$ 2,432,805.25	SUBTOTAL	\$ 2,858,486.43	-\$ 47.16	
----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	-----------	--

IVA	\$ 457,350.28	IVA	\$ 389,248.84	IVA	\$ 457,357.83	-\$ 7.55	
-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----------	--

TOTAL	\$ 3,315,789.55	TOTAL	\$ 2,822,054.09	TOTAL	\$ 3,315,844.26	-\$ 54.71	
-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------	-----------	--

ENTREGA CONTRATISTA

C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ.
Contratista

ING. JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ.
Residente de la Empresa

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CALIFICACIONES"

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS SON DE CARÁCTER PÚBLICO. LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBEN SER DESTINADOS ÚNICAMENTE PARA LOS FINESES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY FEDERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS. DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBEN SER DESTINADOS ÚNICAMENTE PARA LOS FINESES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY FEDERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.


PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
OPERADO RAMO 33 FISE - 2019

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019.

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas**



Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas



Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas



Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras



Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón.
En representación de la Contraloría Municipal

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA"

OPERADO RAMO 33 FISE - 2019

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO
NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS
RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS
LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE
PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y
OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO
INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER
DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY
APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada:
"AMPLIACIÓN DE RED DE ENEGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLÓN, QRO", de fecha **Viernes 18 (dieciocho) de Octubre del
2019 (dos mil Diecinueve).**