



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.015.63.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 13:00 (trece) horas del día Jueves 05 (cinco) de Diciembre del 2019 (dos mil Diecinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL CECYTEQ-, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.", por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el Ing. Hilario Barajas González; Director de Obras Públicas, el Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas; el Ing. Gerardo Barrón Pérez, Supervisor de obras públicas, por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista": el Arq. Rodolfo Mejía y Mejía, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo del Estado de Querétaro, el.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	GEQ 2019	NÚMERO :	MCQ.SOP.GEQ.INV.015.63.2019
BENEFICIARIOS :	140 ALUMNOS	IMPORTE :	\$ 1,735,911.06
INICIO :	19/SEPTIEMBRE/2019	TÉRMINO :	31/OCTUBRE/2019.
TERMINO DE OBRA POR CONEVIÓ DE PLAZO		14 DE DICIEMBRE DE 2019	

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el *Jueves 19 (diecinueve) de Septiembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)* y serian concluidos el *Jueves 31 (treinta y uno) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)* y por convenio adicional a este contrato, el termino de los trabajos fue hasta el día 14 de Diciembre de 2019. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del *Jueves 19 (diecinueve) de Septiembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)* al *Jueves 28 (veintiocho) de Noviembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)*.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 1,732,106.33 (Un millón, setecientos treinta y dos mil, ciento seis pesos 33/100 M.N) I.V.A. Incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (uno)	07 / 10 / 2019	Del	19 / 09 / 2019	al	07 / 10 / 2019	\$ 509,040.64	\$ 509,040.64
2 (dos)	14 / 10 / 2019	Del	08 / 10 / 2019	al	14 / 10 / 2019	\$ 587,847.46	\$ 1,096,888.10
3 (tres) finiquito	28 / 10 / 2019	Del	15 / 10 / 2019	al	28 / 10 / 2019	\$ 635,218.23	\$ 1,732,106.33
Total						\$ 1,732,106.33	

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P 762/U TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

IMPUESTO SOBRE
NOMINA 2019





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.015.63.2019.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 3159-01421-8 de la afianzadora: **AFIANZADORA ASERTA** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 173,591.11 (Ciento setenta y tres mil, quinientos noventa y un pesos 11/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-153-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha Lunes 02 de Diciembre del 2019.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 02 (dos) de Diciembre del 2019 (dos mil Diecinueve), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Jueves 28 (veintiocho) de Noviembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 13:30 (trece treinta) horas del día Jueves 05 (cinco) de Diciembre del 2019 (dos mil Diecinueve), La Esperanza, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

Handwritten signatures and marks in blue and green ink.

Stamp: DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Stamp: ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

Stamp: IMPUESTO SOBRE RENTA 2019

Stamp: PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO. C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

Stamp: Página 2 de 3

Logo of Colón 2018-2021



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE


CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.015.63.2019.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Arq. Rodolfo Mejía y Mejía
Representante legal

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas




Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas




Ing. Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas



Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públicas



Ing. Gerardo Barrón Pérez
Supervisor de Obra



Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
En representación de la Contraloría Municipal

OPERADO
IMPUESTO SOBRE
NOMINA 2019

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL CECYTEQ.", EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO." de fecha Jueves 05 (cinco) de Diciembre del 2019 (dos mil Diecinueve).

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34



ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. Este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Página 3 de 3