

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0117.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Martes 22 (Veintidós) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE PREESCOLAR SANITARIO EN COLÓN LOCALIDAD EL FUENTEÑO ASENTAMIENTO EL FUENTEÑO, EN LA LOCALIDAD DEL FUENTEÑO, COLÓN, ORO."**, por parte del Municipio de Colón él: **Ing. Esteban Sánchez Aburto** ; Director de Obras Públicas, **Ing. Rene Granados de la Cruz**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, **Ing. Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" : **C. Jorgina Flores López.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FISM 2020.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.01/2020-0117.</u>
BENEFICIARIOS :	<u>19 ALUMNOS</u>	IMPORTE :	<u>\$ 298,450.52</u>
INICIO :	<u>11 DE NOVIEMBRE 2020</u>	TÉRMINO :	<u>28 DE DICIEMBRE 2020</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Miércoles 11 de noviembre del 2020 (Dos Mil Veinte)** y serían concluidos el **Lunes 28 de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Miércoles 11 de Noviembre del 2020 (Dos Mil Veinte)** al **Viernes 18 (Diez y ocho) de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$298,450.52** (Doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos con 52/100 M. N.) I.V.A. Incluido.

OPERADO RAMO 33
FISM - 2020



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0117.

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0117.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
		Del	al	al		
1(Finiquito)	18/12/2020	Del	11/11/2020	al	18/12/2020	\$ 298,450.52
					Total	\$ 298,450.52

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2491403 de la afianzadora: SOFIMEX., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-34-2020, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Lunes 21 de Diciembre del 2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 21 (Veintiuno) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Viernes 18 (Diez y ocho) de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO. MCQ.SOP.01/2020-0117.

CONTRATO No : MCQ.SOP.01 / 2020-0117.

cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día **Martes 22 (veintidós) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte)**, localidad el Fuenteño, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

OPERADO RAMO 33
 FISM - 2020



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0117.

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0117.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.


CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
CISTERNA A BASE DE MUROS DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE 3.50 M3.	PZA	1.00	1.00
MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE SECCIÓN 7 X 14 X 28 CM.	M2.	4.50	9.52
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6 10 10.	M2.	5.00	109.68
APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:4, ELABORADO EN OBRA.	M2.	57.91	76.20
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC COLOR BLANCO DOS PIEZAS DE CERAMICA VITRIFICADA MARCA INTERSERAMIC O SIMILAR	PZA.	1.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC INFANTIL ECOLOGICO INTERCERAMIC O SIMILAR.	PZA.	2.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO INFANTIL DE SOBREPONER CON MEZCLADORA, ECONOMICO INTERCERAMIC O SIMILAR.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ECOLOGICO DE SOBREPONER INFANTIL, INTERCERAMIC O SIMILAR.	PZA.	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA DE 1100 LTS DE CAPACIDAD O SIMILAR.	PZA.	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE SECCIÓN DE 30 X 30 CM.	M2.	8.95	8.28
PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX EN APLANADO DE MUROS Y PLAFONES.	M2.	78.00	74.69
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA (P3) DE HERRERÍA, DE 0.80 X 2.10 M	PZA.	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 0.80 X 1.00 m FORMADA, PRIMERA SECCIÓN FIJA Y OTRA CORREDIZA FABRICADA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL CAL.18.	PZA.	2.00	2.00
MAMPARAS FORMADAS POR FIJOS Y PUERTAS ABATIBLES COLOCADAS A 30CM DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, MARCA SANILOCK, MODELO COLOR BLANCO ANTIGUO5749 1 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO.	PZA.	2.00	2.00

OPERADO RAMO 33
FISM - 2020

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01 / 2020-0117.

ENTREGA CONTRATISTA



C. Jorgina Flores López
CONTRATISTA


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas




Ing. Esteban Sánchez aburto
Director de Obras Públicas




Ing. Rene Granados de la Cruz
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públicas



Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon,
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal



Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor de la Obra.



Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE PREESCOLAR SANITARIO EN COLÓN LOCALIDAD EL FUENTEÑO ASENTAMIENTO EL FUENTEÑO, EN LA LOCALIDAD DEL FUENTEÑO, COLÓN, ORO ", de fecha **Martes 22 (Veintidós)** de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte).