

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0118.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Lunes 14 (Catorce)** de **Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA, PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DEL ZAMORANO, COLÓN, ORO."**, por parte del Municipio de Colón el, **Ing. Esteban Sánchez Aburto**; Director de Obras Públicas, **Ing. Rene Granados de la Cruz**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, **Ing. Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" : **C. Ing. Saúl Mata Ramírez.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de **Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.


Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FISM 2020.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.01/2020-0118.</u>
BENEFICIARIOS :	<u>190 ALUMNOS</u>	IMPORTE :	<u>\$ 647,699.83</u>
INICIO :	<u>04 NOVIEMBRE 2020</u>	TÉRMINO :	<u>21 DE DICIEMBRE 2020</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Miércoles 04 de Noviembre del 2020 (Dos Mil Veinte)** y serían concluidos el **Lunes 21 de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Miércoles 04 de Noviembre del 2020 (Dos Mil Veinte)** al **Miércoles 09 (Nueve) de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$647,699.83** (Seiscientos cuarenta y siete mil, seiscientos noventa y nueve pesos con 83/100 M. N.) I.V.A. Incluido.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0118.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende		Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(Finiquito)	09 / 12 / 2020	Del	04/ 11 / 2020	09 / 12 / 2020	\$ 647,699.83	\$ 647,699.83
Total					\$ 647,699.83	

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 20A58592 de la afianzadora: DORAMA., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-03-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha Viernes 11 de Diciembre del 2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Jueves 10 (Diez) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Miércoles 09 (Nueve) de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0118.


Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Lunes 14 (Catorce) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte), localidad del Zamorano, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0118.

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCIÓN DE 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3.	26.58	52.99
ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE MAMPOSTERÍA DE SECCION 15 X 20 . PROFUNDIDAD A 60 CM .ARMADO CON ARMEX FY= 6000 KG/CM2. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A 3/4".INCLUYE LOS MATERIALES, ACARREOS.MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	82.00	33.00
CASTILLO K-1 EN MURO DE 15 X 20 CM. ARMADO CON ARMEX 15*20-4 (10X15). FY= 6000 KG/CM2, CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE Y CON CHAFLAN A UNA CARA. INCLUYE: MATERIALES, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML.	154.16	150.88
CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM.ARMADA CON ARMEX 15*20-4 (10X15), CONCRETO F'C = 200 KG / CM2. ACABADO APARENTE A UNA CARA CON CHAFLAN, INCLUYE : CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML.	242.20	505.24
ZAPATAS DE CONCRETO F'c=200 KG./CM2. HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4", DE 1.20X1.20X0.12M	PZA	0.00	33.00
MURO DE BLOCK 14X20X40 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ACABADO APARENTE	M2.	0.00	402.18

OPERADO RAMO 30
FISM - 2020

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0118.

ENTREGA CONTRATISTA



C. Ing. Saúl Mata Ramírez
CONTRATISTA


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas



Ing. Esteban Sánchez Aburto
Director de Obras Públicas



Ing. Rene Granados de la Cruz
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públicas



Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal



Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor de la Obra.



Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA, PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DEL ZAMORANO, COLÓN, ORO.", de fecha Lunes 14 (Catorce) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte).