

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01 / 2020-0120.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Lunes 21 (Veintiuno) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE TRIGOS, COLÓN, ORO."**, por parte del Municipio de Colón él: **Ing. Esteban Sánchez Aburto** ; Director de Obras Públicas, **Ing. Rene Granados de la Cruz**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, **Ing. Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" : **C. Ing. Saúl Mata Ramírez.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FISM 2020.</u>	NÚMERO :	MCQ.SOP.01 / 2020-0120.
BENEFICIARIOS :	<u>30 ALUMNOS</u>	IMPORTE :	<u>\$ 1,398,770.44</u>
INICIO :	<u>27 OCTUBRE 2020</u>	TÉRMINO :	<u>24 DE DICIEMBRE 2020</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Martes 27 de Octubre del 2020 (Dos Mil Veinte)** y serían concluidos el **Jueves 24 de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Martes 27 de Octubre del 2020 (Dos Mil Veinte)** al **Martes 15 (Quince) de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,398,770.44** (U n millón trescientos noventa y ocho mil, setecientos setenta pesos con 44/100 M. N.) I.V.A. Incluido.

(Handwritten signatures and a stamp)

**OPERADO RAMO 33
FISM - 2020**



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.01 / 2020-0120.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(Finiquito)	16 / 12 / 2020	Del	27 / 10 / 2020	al	15 / 12 / 2020	\$ 1,398,770.44	\$ 1,398,770.44
Total						\$ 1,398,770.44	

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **20A58602** de la afianzadora: **DORAMA.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-30-2020, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha Viernes 18 de Diciembre del 2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Jueves 17 (Diez y siete) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Martes 15 (Quince) de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0120.

cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Lunes 21 (Veintiuno) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte), localidad de Nuevo Álamos, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)



OPERADO RAMO 33
FISM - 2020

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0120.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCIÓN DE 1:4.	M3.	38.05	40.27
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6 10 10, ACABADO RAYADO, JUNTAS FRÍAS , TERMINADO CON VOLTEADOR.	M2.	581.39	578.18
CASTILLO K-2 EN MURO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø; ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 15 CM. CONCRETO DE F'C= 250 K/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4".	ML.	21.00	51.65
CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM.ARMADA CON ARMEX 15*20-4 (10X15), CONCRETO F'C = 200 KG / CM2. ACABADO APARENTE A UNA CARA CON CHAFLAN	ML.	69.21	107.75
APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:4, ELABORADO EN OBRA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y ESPONJA.	M2.	125.05	332.68
PORTERIA DE FUT BOL Y TABLERO DE BASQUETBOL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FABRICADO A BASE DE TUBO DE ACERO CEDULA 40 DE 3" .	PZA.	2.00	2.00
MURO DE BLOCK 14 X 20 X 40 CM DE 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CONFORME A INDICACIONES DE LA SUPERVISION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:4 ELABORADO EN OBRA.	M2	0.00	123.12
CADENA DE DESPLANTE DE 20X30 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE CONCRETO HECHO EN OBRA, T.M.A. DE 3/4", ARMADO CON 4 VAR NUM 3 Y ESTRIBOS DEL NUM 2 A CADA 20 CM.	ML.	0.00	100.40

R

[Handwritten signature]

OPERADO RAMO 33
FISM - 2020

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0120.

ENTREGA CONTRATISTA



C. Ing. Saúl Mata Ramírez
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas




Ing. Esteban Sánchez aburto
Director de Obras Públicas



Ing. Rene Granados de la Cruz
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públicas



Ing. Victor Samuel Pérez Ayllón.
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal



Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor de la Obra.

OPERADO RAMO 33
FISM - 2020

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE TRIGOS, COLÓN, ORO.", de fecha Lunes 21 (Veintiuno) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte).