

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0111.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Lunes 14 (Catorce) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"URBANIZACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ÁLAMOS, COLÓN, ORO."**, por parte del Municipio de Colón él: **Ing. Esteban Sánchez Aburto** ; Director de Obras Públicas, **Ing. Rene Granados de la Cruz**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, **Ing. Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" : **C. Ing. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de **Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FISM 2020.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.01/2020-0111.</u>
BENEFICIARIOS :	<u>60 HABITANTES</u>	IMPORTE :	<u>\$ 295,128.31</u>
INICIO :	<u>19 OCTUBRE 2020</u>	TÉRMINO :	<u>14 DE DICIEMBRE 2020</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 19 de Octubre del 2020 (Dos Mil Veinte)** y serían concluidos el **Lunes 14 de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 19 de Octubre del 2020 (Dos Mil Veinte)** al **Miércoles 02 (Dos) de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$295,128.31** (Doscientos noventa y cinco mil, ciento veintiocho pesos con 31/100 M. N.) I.V.A. Incluido.

OPERADO RAMO 33
FISM 2020



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.01 / 2020-0111.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
		Del		al			
1(Finiquito)	02 / 12 / 2020	Del	19 / 10 / 2020	al	02 / 12 / 2020	\$ 295,128.31	\$ 295,128.31
Total						\$ 295,128.31	

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2486769 de la afianzadora: **SOFIMEX.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-02-2020, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha Viernes 11 de Diciembre del 2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Jueves 10 (Diez) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Miércoles 02 (Dos) de Diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0111.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Lunes 14 (Catorce) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte), localidad de Nuevo Álamos, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

OPERADO RAMO 33
FISM - 2020



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0111.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA DE PEPENA DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:5, EN FRANJAS DE 1 M DE ANCHO. INCLUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3.	283.92	300.23
DENTELLON DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm ² . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	54.20	15.20
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 6 A 15 CM DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICIONES, CON RECUPERACION DE BROCAL Y TAPA, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, COLOCACIÓN Y NIVELACION DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA.	0.00	2.00
.PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2.	0.00	39.34
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO	M3.	0.00	13.46
MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA SIN LABRAR ACABADO COMÚN	M3.	0.00	15.68

OPERADO RAMO 33
FISM - 2020



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.01/2020-0111.

ENTREGA CONTRATISTA

C. Ing. Jesús Manuel Gastelum Puga
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ing. Esteban Sánchez aburto
Director de Obras Públicas

Ing. Rene Granados de la Cruz
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públicas

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal

Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor de la Obra.

OPERADO RAMO 33
FISM - 2020

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "URBANIZACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ÁLAMOS, COLÓN, ORO.", de fecha Lunes 14 (Catorce) de Diciembre del 2020 (Dos mil Veinte).

