



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO: MCQ.SOP.FISM.AD.038/2021-119

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 14:30 (catorce y media) horas del día **Lunes 20 (Veinte) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO"**, EN LA LOCALIDAD DE **SAN VICENTE, COLÓN, QRO.**; por parte del Municipio de Colón, el **Ing. Esteban Sánchez Aburto**, Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, el **Ing. René Granados de la Cruz**, Encargado del despacho de la Dirección de Obras Públicas y el **Ing. Bryan Ahuelican Romaldo**, Supervisor de la Obra Designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de El Contratista: **"Ma. Elizabeth Reséndiz Moreno"** representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FISM. 2021</u>	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.AD.038/2021-119
OFICIO SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL :	<u>SF.382.2021</u>	IMPORTE :	<u>\$ 396,121.73</u>
FECHA DE APROBACIÓN:	<u>27 DE MAYO DE 2021</u>	INICIO :	<u>29 DE JUNIO DE 2021</u>
BENEFICIARIOS :	<u>65 HABITANTES</u>	TÉRMINO :	<u>11 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **martes 29 (veintinueve) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** y serían concluidos el **viernes 27 (veintisiete) de agosto del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **martes 29 (veintinueve) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno) al viernes 27 (veintisiete) de agosto del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$396,121.73** (Trecientos Noventa Y Seis Mil Ciento Veintiún Pesos 73/100 M. N) I.V.A. incluido

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (uno)	06 / 09 / 2021	Del	29 / 06 / 2021	al	29 / 07 / 2021	\$ 171,618.03	\$ 171,618.03
2 (dos)	11 / 09 / 2021	Del	29 / 07 / 2021	al	27 / 08 / 2021	\$ 224,503.70	\$ 396,121.73
Total						\$ 396,121.73	



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.038/2021-119

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2570765 de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$39,612.17 (Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Doce Pesos 30/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N.º SOP/DOP/92/2021, firmado por el encargado del despacho de la dirección de obras públicas del Municipio, de fecha viernes 17 de septiembre de 2021.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Jueves 16 (Dieciséis) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Viernes 27 (Veintisiete) de Agosto de 2021 (Dos Mil Veintiuno), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 15:30 (quince y media) horas del día lunes 20 (Veinte) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno), Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.038/2021-119

Anexo 2.


Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas

CO-PRE	PREELIMINARES	UNIDAD	VOLUMEN PROGRAMADO	VOLUMEN ALCANZADO
CO-PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00
CO-REL	RED ELÉCTRICA			
CO-REL025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	2.00
CO-REL176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REMATE P AG 5/16 (CURVO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REMATE PRA AG 5/16 (RECTO).INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, DE 16 MM (5/8) DE DIAMETRO. INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA CON CANAL GO DE 101.6 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL046	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BENTONITA SODIKA 30K. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	BTO	2.00	3.00
CO-REL051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO GALV. 5/16" INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	40.00	26.00
CO-REL004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	8.00	0.00
CO-REL246	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA PARA TIERRA 3M 19MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	3.00
CO-REL202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGAS CADWELD DEL NUMERO 90, PARA UNIR (SOLDAR) CABLES SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS O CABLE -CABLE, UTILIZADAS PARA LOS SISTEMAS DE TIERRAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	3.00
CO-REL151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	3.00	2.00
CO-REL043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	16.00	11.00
CO-REL024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	48.00	33.00
CO-REL005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	28.00	16.00
CO-REL011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3-BS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	28.00	28.00
CO-REL002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OBS DE ANILLO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	12.00
CO-REL065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	232.00	225.50
CO-REL063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	332.00	243.00
CO-REL085	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR COMPRESIÓN AC 504-82, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	42.00	45.00
CO-REL086	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC-506 6-6, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	42.00	16.00
CO-REL122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	12.00	4.00
CO-REL140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEBILLA PARA FLEJE 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	12.00	4.00
CO-REL072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	250.00	225.50

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.038/2021-119

CO-REL096	SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCONTROL (CONTROL DE ALUMBRADO).INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
CO-REL152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA SECA DE 1 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE CABLES Y TUBO. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
CO-REL036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE 4-100 CON QUINTA TERMINAL Y PROTECCIÓN. INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
CO-REL061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL N° 2, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	KG	15.00	9.29
CO-REL075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	15.00	0.00
CO-REL076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 14, INCLUYE: MATERIAL, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	80.00	64.00
CO-REL080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 8, INCLUYE: MATERIAL, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	64.00	65.00
CO-REL082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 12, INCLUYE: MATERIAL, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	80.00	128.00
CO-REL186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GO PARED GRUESA DE 51MM DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	1.00
CO-REL192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GO PARED GRUESA DE 32 MM DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	3.00
CO-LPT	LAMPARA POSTES Y TRANSFORMADORES			
CO-LPT013	POSTE DE CONCRETO 12-750 REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN TIPO C , ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-LPT020	TORRE ESTRUCTURAL DOBLE DE 4" x 12 M INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	0.00
CO-LPT012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TOLJY TIPO ZULU LED O SIMILAR A CALIDAD Y PRECIO DE 100W, 57 KCII ROT BCO, 127/277 V, INCLUYE: MATERIALES, CARCASA, CRISTAL, BRAZO METALICO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12.00	16.00
CO-TRA	TRAMITES			
CO-TRA003	LIBRANZA DE ENERGIA POR PERSONAL DE LA C.F.E. PARA CONEXION DE OBRA O EQUIPO NUEVO EN CIRCUITO EXISTENTE, INCLUYE: LOGISTICA, PAGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
CO-TRA011	CONTRATO DE ALUMBRADO INCLUYE; TRAMITES PERTINENTES PARA PODER TENER EL SERVICIO DE CONTRATO DE ALUMBRADO.	TRAMITE	1.00	0.00
CO-TRA004	TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA A LA C.F.E; PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. INCLUYE: SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN CAMPO POR PERSONAL DE LA C.F.E., COPIAS, PLANOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.	TRAMITE	1.00	1.00
CO-LPT020	ATÍPICOS			
CO-LPT020	TORRE ESTRUCTURAL SENCILLA DE 4" x 12 M INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00







MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.038/2021-119

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ma. Elizabeth Reséndiz Moreno
Representante Legal

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ing. Rene Granados de la Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección
de Obras Públicas del Municipio de
Colón, Qro.

Ing. Bryan Ahuelican Romaldo
Supervisor de la Obra Designado por parte del
Departamento de Obras Públicas del Municipio de Colón,
Qro.

Ing. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras
Públicas del Municipio de Colón, Qro.

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO", EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, COLÓN, QRO. " De fecha **lunes 20 (Veinte) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.