



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.027/2021-110.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Jueves 14 (Catorce) de Octubre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESC. PRIMARIA "MARTIN V. GONZÁLEZ", LOS BENITOS COLÓN, QRO.**, por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui**, Secretario de Obras Públicas, **Ing. Norberto Arturo Jiménez Márquez**, Director de Obras Públicas, **Ing. Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"EL CONTRATISTA" : C. Jorgina Flores López** ., respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	FISM 2021.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.AD.27/2021-110
BENEFICIARIOS :	200 ALUMNOS	IMPORTE :	\$ 619,742.20
INICIO :	25 JUNIO 2021	TÉRMINO :	27 SEPTIEMBRE 2021
	CONVENIO ADICIONAL AL	CONTRATO	
TERMINO DE TRABAJOS :	02 OCTUBRE 2021	TERMINO CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2021

Periodo de ejecución real de los trabajos:


De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Viernes 25 de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** y serían concluidos el **Lunes 27 de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Viernes 25 de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** al **Sábado 02 (Dos) de Octubre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$619,742.19** (Seiscientos diez y nueve mil, setecientos cuarenta y dos pesos 20/100 M. N.) I.V.A. Incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

OPERAD
FISM 2021





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.027/2021-110.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	26 / 07 / 2021	Del	25 / 06 / 2021	al	25 / 07 / 2021	\$ 150,496.88	\$ 150,496.88
2 (Dos)	23 / 08 / 2021	Del	26 / 07 / 2021	al	21 / 08 / 2021	\$ 138,125.97	\$ 288,622.85
3 (Tres)	13 / 09 / 2021	Del	21 / 08 / 2021	al	09 / 09 / 2021	\$ 121,511.16	\$ 410,134.01
4 (Finiquito)	04 / 10 / 2021	Del	16 / 09 / 2021	al	02 / 10 / 2021	\$ 209,608.18	\$ 619,742.19
Total							\$ 619,742.19

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2569900 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/SUP/03/2021, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio, de Fecha Miércoles 13 de Octubre del 2021

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Miércoles 13 (Trece) de Octubre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Sábado 02 (Dos) de Octubre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.027/2021-110.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **12:30 (doce treinta)** horas del día **Jueves 14 (Catorce) de Octubre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, localidad de Los Benitos, Colón, Querétaro.
Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades		Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

OPERADO
FISM 2021





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.027/2021-110.

ENTREGA CONTRATISTA

C. Jorgina Flores López
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui
Secretario de Obras Públicas

Ing. Norberto Arturo Jiménez Márquez
Director de Obras Públicas

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública

En representación de la Contraloría Municipal

Ing. Humberto Guzmán Guzmán

Supervisor de la Obra.

OPERADO
FISM 2021

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESC. PRIMARIA "MARTIN V. GONZÁLEZ"**, LOS BENITOS COLÓN, QRO., de fecha **Jueves 14 (Catorce) de Octubre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**.

