



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE



CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día **jueves 30 (treinta) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES". EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN COLON, QRO.**, por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui**, Secretario de Obras Públicas, **Ing. Norberto Arturo Jiménez Márquez**, Director de Obras Públicas, **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, jefe del departamento de supervisión, **Ing. Bryan Ahuelican Romaldo** supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"EL CONTRATISTA" : ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089
Fecha de oficio de autorización	27 de mayo de 2021
Nombre de la obra:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES". EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN COLON, QRO."
Monto original del contrato:	\$ 927,948.98
Plazo de ejecución de los trabajos:	45 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	01 de noviembre del 2021
Fecha de término de los trabajos:	15 de diciembre del 2021
Fecha de término de contrato:	30 de diciembre del 2021
Beneficiarios	580 habitantes

I. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto	
Monto aprobado de contrato	\$ 927,948.98
Monto Final	\$1,034,158.57
Diferencia de monto aprobado y monto final:	\$ 106,209.59
Convenio de Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación de los trabajos	NA
Fecha de terminación del contrato	NA



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE



CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **lunes 01 de noviembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** y serían concluidos el **miércoles 15 de diciembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **lunes 01 de noviembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** al **miércoles 29 de diciembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 1,034,158.57 pesos (un millón treinta y cuatro mil cientos cincuenta y ocho. 57/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (Uno)	08/ 12 / 2021	Del	01 / 11 / 2021	al	30/ 11/ 2021	\$ 346,863.11	\$ 346,863.11
2 (Dos) finiquito	31 / 12 / 2021	Del	31/ 11 / 2021	al	29/ 12/ 2021	\$ 687,295.46	\$ 1,034,158.57
					Total		\$ 1,034,158.57

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **1512524** de la afianzadora: **Dorama, Institución De Garantías, S.A.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/055/2021, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio, de Fecha jueves 30 de diciembre del 2021.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **miércoles 29 (veintinueve) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **miércoles 29 (veintinueve) de diciembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **10:00 (diez) horas del día jueves (treinta) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, localidad de Ajuchitlan, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	1 Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2 Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089.

ENTREGA CONTRATISTA

ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui
Secretario de Obras Públicas

Ing. Bryan Ahuelican Romaldo
Supervisor de obras publicas

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon
En representación de la Contraloría Municipal

Ing. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del departamento de supervisión de obras
publicas

Ing. Norberto Arturo Jiménez Márquez
Director de Obras Públicas

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES". EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN COLON, QRO.", de fecha jueves 30 (treinta) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno).

