



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISE.INV.019.17.2024-00450

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día jueves 28 de noviembre de 2024 (Dos mil Veinticuatro), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada “**AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.**” Por parte del Municipio de Colón el **Ing. Esteban Sánchez Aburto**, Secretario de Obras Públicas; **José Manuel Castañeda Montes**, Encargado de Despacho de la Dirección de obras Públicas del municipio de Colón; **Ing. René Granados de la Cruz**, Jefe del Departamento de Supervisión; el **Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de “**LA CONTRATISTA**” **Sergio Puebla Mejía** y representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de **Entrega – Recepción** física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISE.INV.019.17.2024-00450
Fecha de oficio de autorización:	Lunes, 13 de Mayo de 2024
Nombre de la obra:	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.
Monto original del contrato:	\$3, 312,146.40
Plazo de ejecución de los trabajos:	90 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	martes, 25 de junio de 2024
Fecha de término de los trabajos:	domingo, 22 de septiembre de 2024
Fecha de término de contrato:	lunes, 30 de septiembre de 2024

II. Modificaciones

Ampliación o reducción de plazo	
No. DE CONVENIO:	MCQ.SOP.FISE.AD.018.15.2024-00460.CM01
Fecha de terminación de los trabajos:	Domingo, 13 de Octubre de 2024
Fecha de término real de los trabajos:	Domingo, 13 de Octubre de 2024
Fecha de término de contrato:	Martes, 22 de Octubre de 2024
Convenio adicional al plazo No.	MCQ.SOP.FISE.AD.018.15.2024-00460.CM02
Fecha de término de los trabajos:	domingo, 24 de noviembre de 2024
Fecha de término real de los trabajos:	domingo, 24 de noviembre de 2024







ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISE.INV.019.17.2024-00450

Fecha de término de contrato:	Viernes, 06 de diciembre de 2024
-------------------------------	----------------------------------

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el martes 25 de junio del 2024 (Dos Mil Veinticuatro) y serían concluidos el domingo 22 de septiembre del 2024 (Dos Mil Veinticuatro) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del martes 25 de junio del 2024 (Dos Mil Veinticuatro) al domingo 24 (veinticuatro) de noviembre del 2024 (Dos Mil Veinticuatro).

**Estado financiero:**


Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$3, 312,146.40 (tres millones trescientos doce mil ciento cuarenta y seis pesos 40/100M.N.)** I.V.A. Incluido. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que comprende				Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1 (Uno)	26/07/2023	Del	25/06/2024	Al	24/07/2024	\$412,017.00	\$412,017.00
2 (Dos)	08/11/2024	Del	28/10/2024	Al	07/11/2024	\$922,797.69	\$1,334,814.69
3 (Tres) Finiquito	25/11/2024	Del	08/11/2024	Al	24/11/2024	\$1,977,331.71	\$3,312,146.40
<b>Total</b>						<b>\$3,312,146.40</b>	

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 24A33447 emitida por DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/075/2024, firmado por el Encargado de despacho de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Fecha Miércoles, 27 de noviembre de 2024.







**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISE.INV.019.17.2024-00450

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de martes 26 de noviembre de 2024 (Dos mil Veinticuatro), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el domingo 24 de noviembre de 2024 (Dos mil veinticuatro) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan **“LAS PARTES”** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 13:00 (trece) horas del día jueves 28 de noviembre de 2024 (Dos mil Veinticuatro), en La Esperanza, Colón, Querétaro.

**Anexo 1**

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción	
1	1	Tomo de bitácora	(si) (no) (no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si) (no) (no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	(si) (no) (no aplica)





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISE.INV.019.17.2024-00450

**ENTREGA "LA CONTRATISTA"**

**Sergio Puebla Mejía**

Representante legal del Contratista

**RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**

**Ing. Esteban Sánchez Aburto**  
Secretario de Obras Públicas

**José Manuel Castañeda Montes**  
Encargado de Despacho de la Dirección de obras  
públicas del municipio de Colón, Qro.

**Ing. René Granados de la Cruz**  
Jefe del Departamento de Obras Públicas

**Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz**  
Supervisor de Obras Públicas

**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada. "AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESPERANZA, COLÓN, QRO." De fecha jueves 28 de noviembre de 2024 (Dos mil Veinticuatro).

