



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.037.105.2017

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día 28 (Veintiocho) de Diciembre de 2017 (dos mil diez y siete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL COYOTE, COLÓN, QUERÉTARO**, por parte del Municipio de Colón el **Ing. Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muños**, Jefe del Departamento de Supervisión de la Secretaría Obras Públicas, por la representación de la Contraloría Municipal el **Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, Representante de la Contraloría Municipal, el **Ing. Humberto Guzmán Guzmán**, Supervisor de Obra, designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de "El Contratista": **El C. Juan Carlos Ramírez Sánchez**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
Programa	<u>FISM 2017</u>	Número	<u>MCQ.SOP.FISM.AD.037.105.2017</u>
Número de oficio de aprobación	<u>MCQ-OA-FISM-042-2017</u>	Importe	<u>\$ 318,840.58</u>
Fecha de oficio de aprobación	<u>30 de Noviembre de 2017</u>	Inicio	<u>11/Diciembre/2017</u>
Beneficiarios	<u>30 Habitantes</u>	Término	<u>31/Diciembre/2017</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, **del 11 de Diciembre de 2017 al 26 de Diciembre de 2017**, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$318,840.58 (Trescientos diez y ocho mil ochocientos cuarenta pesos con 58 /100 M.N) I.V.A. Incluido.** AUS
Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.037.105.2017

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1(Uno) Finiquito	26/Dic./2017	Del	11/Dic./2017	al	26/Dic./2017	\$318,840.58	\$318,840.58
						Total	\$318,840.58

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, [misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **2163443** de la afianzadora: **SOFIMEX, S.A.** Fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio **DPO/331/2017**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **27 (Veintisiete) de Diciembre de 2017 (dos mil diez y siete)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **(26) de Diciembre de 2017 (dos mil diez y siete)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:00 (once) horas del día 28 (Veintiocho) de Diciembre de 2017 (dos mil diez y siete), El Coyote, Colón, Querétaro.

MB



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.037.105.2017

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción	
1	1	Tomo de bitácora	(si) (no) (si aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	(si) (no) (si aplica)
3	0 (cero)	Manuales e instructivos de operación y mantenimiento	(si) (no) {no aplica}
4	0 (cero)	Certificados y garantías de calidad	(si) {no} (no aplica)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.037.105.2017

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

Concepto	U.	Volumen contratado	Volumen ejecutado
CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3" CAL. 12, CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO.	PZA.	1.00	1.00
REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE CUALQUIER CAPACIDAD DE UN POSTE A OTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	M.L.	230.00	226.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	M.L.	196.00	216.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	M.L.	196.00	194.10
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ZULU LED DE 50W TIPO LED. INCLUYE: MATERIALES, CARCASA, CRISTAL, BRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA.	6.00	6.00
POSTE DE CONCRETO 12-750 REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN TIPO C , ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA.	6.00	6.00
TRANSFORMADOR TIPO POSTE 15 kVA 33000 VOLTS 120-240 V, NORMA K, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, MONTAJE, TRAZO Y PINTADO DE NUMERO ECONOMICO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E., MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA.	1.00	1.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.037.105.2017

ENTREGA CONTRATISTA

C. Juan Carlos Ramírez Sánchez

Contratista

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas**

Ing. Isidro Mar Rubio
Secretario de Obras Públicas

Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz
Jefe del Departamento de Supervisión
de la Secretaría de Obras Públicas

Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor del Municipio

TESTIGO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayllón