



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.019/2025-OP037

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las **11:00 (once)** horas del día **martes, 23 (veintitrés) de diciembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco)**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas para trasladarnos al sitio de los trabajos para realizar la inspección física de la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLON, QRO."** Por parte del Municipio de Colón, el **Ing. Esteban Sánchez Aburto**, Secretario de Obras Públicas; **José Manuel Castañeda Montes**, Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas; y el **Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal, el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"LA CONTRATISTA" ING. SERGIO PUEBLA MEJÍA**, en su carácter de representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de **Entrega – Recepción** física de los trabajos que se indican en cuadro de metas alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el recorrido de verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FAISMUN.AD.019/2025-OP037
Fecha de oficio de autorización:	Viernes 24 de octubre de 2025
Nombre de la obra:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLON, QRO.
Monto original del contrato:	\$161,024.42 I.V.A. incluido
Plazo de ejecución de los trabajos:	60 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	Lunes 10 de noviembre de 2025
Fecha de término de los trabajos:	Jueves 08 de enero de 2026
Fecha de término de contrato:	Martes 03 de febrero de 2026

II. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto (En caso de convenio)	
Monto de ampliación aprobado del convenio:	\$18,864.47
Monto total del contrato incluyendo monto de ampliación:	\$179,888.89
Endoso de fianza conforme a convenio:	25A53324
Ampliación o reducción de plazo (En caso de convenio)	
Fecha de terminación final de trabajos conforme a convenio:	NO APLICA
Fecha de terminación final de contrato conforme a convenio:	NO APLICA





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.019/2025-OP037

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría Lunes 10 (diez) de noviembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco) y serían concluidos el jueves 08 (ocho) de enero de 2026 (Dos Mil Veinticinco); siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del lunes 10 (diez) de noviembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco) al jueves 18 (dieciocho) de diciembre del 2025 (Dos Mil Veinticinco). Teniendo como fecha de término administrativo el día Martes 03 (tres) de febrero de 2025 (Dos Mil Veinticinco).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$179,888.89 (ciento setenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho Pesos 89/100 M.N.) I.V.A. incluido**. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que comprende				Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1 (Uno)	05/12/2025	Del	10/11/2025	Al	03/12/2025	\$ 131,471.82	\$131,471.82
2 (Finiquito)	18/12/2025	Del	04/12/2025	Al	18/12/2025	\$48,417.07	\$179,888.89
Total (ciento setenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho Pesos 89/100 M.N.)							\$179,888.89

Fianza de garantía de Exacto y Fiel Cumplimiento, así como de la Calidad, los Defectos y Vicios Ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza de **número 25A53324** emitida por **DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** hasta la cantidad de **\$32,204.88 (treinta y dos mil doscientos cuatro Pesos 88/100M.N.)** Incluye I.V.A., que corresponde al 20% del monto total de contrato, que se aplicara de la siguiente manera: Un 10% del monto total de contrato para garantizar el Exacto y Fiel Cumplimiento y Calidad de los trabajos, que corresponde a la cantidad de **\$16, 102.44 (dieciséis mil ciento dos Pesos 44/100 M.N.)** incluye I.V.A., y el otro 10% para responder por los Defectos de Calidad y Vicios Ocultos que resulten de todas y cada una de las obligaciones a cargo de "LA CONTRATISTA" que corresponde a la cantidad de **\$16,102.44 (dieciséis mil ciento dos pesos 44/100 M.N.)** incluye I.V.A., misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha de la presente acta, toda vez que se ha cumplido con el exacto y fiel cumplimiento del contrato de obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° **SOP-DOP-556-2025**, firmado por el Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., de fecha **viernes, 19 (diecinueve) de diciembre de 2025**.



[Firmas manuscritas]





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.019/2025-OP037

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el **Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha viernes 19 (diecinueve) de diciembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el jueves 18 (dieciocho) de diciembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **"LAS PARTES"** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el **Anexo No.1** de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **Acta de Entrega – Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **14:00 (catorce) horas del día martes, 23 (veintitres) de Diciembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco)**, en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Obras Públicas, Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1. Relación de documentación que se entrega por parte de la "LA CONTRATANTE":

	Unidades	Descripción	
a)	3	Fianza de Garantía de Exacto y fiel cumplimiento, así como de la Calidad, Los Defectos y Vicios Ocultos (copia simple).	(si) (no) (no aplica)
b)	3	Plano As Built impreso	(si) (no) (no aplica)
c)	3	Manual de operación y mantenimiento	(si) (no) (no aplica)

Se cierra la presente a las **14:30 (catorce treinta) horas**, del mismo día y año del inicio de esta acta, firmándose al margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron, por triplicado en original, turnando un ejemplar a **"LA CONTRATISTA"**, al **Órgano Interno de Control** y al archivo de la **Secretaría de Obras Públicas** integrándose original a la estimación finiquito.

ENTREGA "LA CONTRATISTA"

Página 3 | 4





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.019/2025-OP037



Ing. Sergio Puebla Mejía


Representante legal de la Contratista
CONTRATISTA

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO


Ing. Esteban Sánchez Aburto
Secretario de Obras Públicas


C. José Manuel Castañeda Montes
Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas


Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz
Supervisor de la Obra


Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz
En representación del Órgano Interno de control

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada. "REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLON, QRO." de fecha martes 23 (veintitrés) de Diciembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco).

