

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: PROYECTOS TURISTICOS

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	CAB.-SORIANO	100%	100%	900,040	900,040	900,000	40	M2	1,350	

					900,040.00	900,040.00	900,000.00	40.00		
--	--	--	--	--	------------	------------	------------	-------	--	--

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: APOYO COMUNITARIO

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	VARIAS	100%	46%	700,000	700,000	325,050	374,950	M2	5,650	
	TU CASA	VARIAS	100%	100%	300,000	300,000	279,211	20,789			
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	ESPERANZA	100%	100%	300,000	300,000	300,000	0	PLANTA	1	
	REHABILITACIÓN DE POLO DE DESARROLLO DIF	ZAMORANO	100%	100%	170,000	170,000	127,868	42,132	POLO	1	
	REHABILITACIÓN DE POLO DE DESARROLLO DIF	SALITRERA			170,000				POLO	1	
	REHABILITACIÓN DE POLO DE DESARROLLO DIF	LA ZORRA	100%	100%	170,000	170,000	110,687	59,313	POLO	1	
	REHABILITACIÓN DE POLO DE DESARROLLO DIF	QUIOTES			170,000				POLO	1	
	CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO DENTAL	GALERAS	100%	100%	230,000	230,000	217,584	12,416	CONSULTORIO DENTAL	1	
	TERMINACIÓN DE CASA DE SALUD	FUENTEÑO	100%	100%	147,771	147,771	147,771	0	M2	150	
	PAZAP-SEDESOL	VARIAS			1,600,000.00						
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA	CABECERA	100%	100%	237,359	237,359	237,359	0	CENTRO	1	

SERVICIOS DE HERRERÍA EN AULAS CONAFE	VARIAS	100%	100%	150,000	150,000	123,409	26,591	AULA	8
				3,843,913.21	3,843,913.21	3,510,053.16	333,860.05		

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: CAMINOS, CALLES Y VIALIDADES

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES	
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		
			ACUMULADO									
	PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	AJUCHITLÁN			300,000					M2	1,500	
	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO	EJIDO PATRIA	100%	100%	313,873	313,873	313,873	0		M2	944	
	PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	VIBORILLAS	100%	100%	1,406,094	1,406,094	1,320,884	85,210		M2	7,581	
	PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	URECHO	100%	100%	870,000	870,000	786,154	83,846		M2	5,565	
	REEMPEDRADO CALLE DE LA ENTRADA	EL BLANCO	100%	100%	180,000	180,000	126,946	53,054		M2	1,118	

EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIÓN	EL BLANCO			250,000				M2	1,250
EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO	EL LINDERO	100%	100%	200,000	190,568	190,490	78	M2	722
REHABILITACIÓN CALLE QUE SE INUNDA	LA PEÑUELA	100%	100%	140,886	140,886	140,092	794	M2	984
EMPEDRADO DE CALLES	NOGALES	100%	100%	200,000	200,000	191,740	8,260	M2	1,242
EMPEDRADO DE CALLES	PTO. ANTONIO	100%	100%	150,000	150,000	143,268	6,732	M2	930
EMPEDRADO DE CALLES	P. DE CUBOS			200,000				M2	1,000
REHABILITACIÓN CALLE QUE SE INUNDA	SAN FRANCISCO	100%	100%	175,674	175,674	175,674	0	ALCANTARILLA	1
EMPEDRADO DE CALLES	SAN ILDEFONSO	100%	100%	300,000	300,000	245,307	54,693	M2	1,500
EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIÓN	SAN MARTÍN			250,000				M2	1,250
EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO	STA. ROSA FINCA			300,000				M2	1,045
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	SAN MARTÍN	100%	100%	353,534	353,534	346,144	7,390	M2	660
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	LA JOYA	100%	100%	276,521	276,521	276,497	24	M2	824
PAVIMENTACIÓN DE CALLE	STA. ROSA FINCA	70%	30%	299,635	299,635	89,891	209,745	M2	939
EMPEDRADO DE ENTRONQUE SALITRERA-POTRERO	SALITRERA	100%	100%	112,911	112,911	112,911	0	M.L.	3,839
EMPEDRADO DE ENTRONQUE SALITRERA-E. CARRIZAL	SALITRERA	100%	100%	68,502	68,502	68,502	0	M2	1,824
EMPEDRADO DE ENTRONQUE SALITRERA-CARRIZAL	SALITRERA	100%	100%	81,724	81,724	81,724	0	M2	1,224
				6,429,354.74	5,119,922.60	4,610,097.64	509,824.96		

DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2009

PROGRAMA: CAMINOS, CALLES Y VIALIDADES

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SAN VICENTE EL BAJO-A	SAN VICENTE	100%	100%	394,183	394,183	394,183	0	M2	7,654	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EL ESTANCO-SAN VICENTE	SAN VICENTE	100%	100%	348,281	348,281	348,281	0	M2	24,934	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CARRETERA 100-LA PON	LA PONDEROSA	100%	100%	347,922	347,922	347,922	0	M2	15,796.74 PAVIMENTO 4 CM.	5,806.62 PAVIMENTACIÓN 7 CM.
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SAN VICENTE-EL AHORC	SAN VICENTE	100%	100%	95,288	95,288	95,288	0	M2	7,370	
EMPEDRADO DE CALLE	LOS BENITOS	100%	55%	221,279	221,279	121,146	100,133	M2	2,201	
				1,406,952.76	1,406,952.76	1,306,819.59	100,133.17			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2009

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	LA JOYA			280,000	280,000			POSTES	4	
	AMPLIACIÓN DE RED CON ALUMBRADO PÚBLICO	LOS BENITOS	100%	100%	180,000	180,000	105,528	74,472	POSTES	3	
	ALUMBRADO PÚBLICO	EL POLEO	100%	100%	195,000	195,000	194,861	139	POSTES	3	
	AMPLIACIÓN DE RED CON ALUMBRADO PÚBLICO	TIERRA DURA	100%	100%	220,000	220,000	214,950	5,050	POSTES	4	
	AMPLIACIÓN DE RED CON ALUMBRADO PÚBLICO	LOS TRIGOS	70%		300,000	300,000			POSTES	4	

					1,175,000.00	1,175,000.00	515,338.85	79,661.15		
--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	-----------	--	--

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2009

PROGRAMA: AGUA DRENAJE Y PLANTAS TRATADORAS

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	REHABILITACIÓN DE ABREVADERO	AHILITOS	100%	100%	90,000	90,000	46,905	43,095	ABREVAD	1	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	CARBONERA	100%	100%	280,000	280,000	229,232	50,768	M2	416	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EL BLANCO	100%	100%	600,000	494,500	494,500	105,500	PLANTA	1	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	EL LINDERO	100%	100%	200,000	200,000	184,817	15,183	M2	290	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	LA PEÑUELA	100%	100%	250,000	250,000	239,459	10,541	M2	372	
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	NUEVO ALAMOS	100%	100%	514,408	514,408	514,408	0	M2	372	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	NVO. PROGRESO	100%	100%	220,000	220,000	171,892	48,108	M2	325	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	NUEVO RUMBO	100%	100%	236,643	236,643	236,643	0	M2	325	
	INTRODUCCIÓN DE AGUA AL CENTRO DE SALUD	PIEDRAS NEGRAS	100%	100%	90,000	90,000	29,015	60,985	M2	40	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	PTA. ENMEDIO	100%	100%	200,000	200,000	185,186	14,814	M2	342	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	VISTA HERMOSA			230,000	230,000			M2	290	
	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE RÍO BRA	CABECERA MUNI	100%	100%	102,507	102,507	102,507	0	M.L.	24	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	P. DE CUBOS	100%	100%	191,038	191,038	183,191	7,847	M.L.	420	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	QUIOTES	100%	100%	162,616	162,616	162,616	0	M.L.	198	
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	NUEVO RUMBO	40%	30%	99,567	99,567	29,870	69,697	M.L.	628	

BARDA DE PANTEÓN	CABECERA	100%	100%	260,000	164,999	164,996	2	M2	183
BARDA DE PANTEÓN 2a. ETAPA	CABECERA	100%	100%	280,000	280,000	73,805	206,195	ML	69
BARDA DE PANTEÓN 3a. ETAPA	CABECERA	100%	100%	198,414	198,414	198,362	52	M2	108
BARDA DE PANTEÓN 4a. ETAPA	CABECERA	100%	100%	41,620	41,620	41,620	0		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y DENTELLONES	CABECERA	100%	100%	101,593	101,004	99,976	1,029	ML	200
CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE PANTEON 1a. ETAPA	AJUCHITLÁN	100%	100%	229,350	229,350	225,871	3,480	M3	157
				5,942,063.07	4,476,473.17	3,588,196.71	888,276.46		

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: **JUNIO 2009**
PROGRAMA: **INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE PANTEÓN 2a. ETAPA	AJUCHITLÁN	100%	100%	490,238.65	490,239	319,371	170,868	M3	247	

