

**OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: GEQ 2009

SUBPROG. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	EMPEDRADO DE CAMINO A ENTRONQUE ZAMORANO-VISTA H	ZAMORANO-VIS	100%	100%	3,752,048	3,752,048	3,752,048	0	M2	1,860	
	URBANIZACIÓN DE CALLES, EMPEDRADO, GUARNICIONES Y B	GALERAS			1,850,000	1,850,000		1,850,000	M2	5,615	
	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA M	CABECERA	40%	25%	350,000	350,000.00	88,770	261,230	AULA	1	
	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA "JOSÉ LUIS M	GALERAS	40%	25%	350,000	350,000	89,094	260,906	AULA	1	
	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAN ILDEFONSO	50%	30%	262,874	262,874	78,862	184,012	POSTES	4	
	EMPEDRADO DE CAMINO	SORIANO-PEÑA	100%	100%	5,750,000	5,750,000	5,750,000	0	M2	40,459	
	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	GALERAS	100%	100%	1,039,079	1,039,079	1,039,030	49	M2	5,433	
					13,354,001	13,354,001	10,797,804	2,556,197			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA