

**PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2010

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2010

DESCRIPCION DE LA C	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
		FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
		ACUMULADO								
AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO	SANTA MARÍA DE GUADALUPE	90%	88%	290,935	290,935	256,969	33,966	M2	1,500	
				290,935	290,935	256,969	33,966			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA