

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QUR17170200880861	Plaza Galeras	001.08	Querétaro	Colón	Galeras	Rural	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COLON	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,478	\$1,095,478	\$1,095,478	\$1,095,478	99.59	\$0	Otros	2,358	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% LA ECONOMIA SE EMPLEO EN OTRA OBRA / Fisica: LOS TRABAJOS SE TERMINARON AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERA MENTE AL 100% LA ECONOMIA GENERADA SE EMPLEO EN OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON, QRO.