

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: APOYO COMUNITARIO

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	TU CASA	VARIAS			1,000,000				1,000,000		
	SEDESOL	VARIAS	100%	100%	1,475,000	1,475,000	1,473,333	1,667			
					2,475,000.00	1,475,000.00	1,473,333.00	1,001,667.00			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	CIRCULADO DE MALLA CICLÓNICA EN JARDÍN DE NIÑOS	TRIGOS			61,200	61,200		61,200			
	AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	URECHO			200,000	200,000		200,000			
	COBAQ	VARIAS	100%	100%	800,000	800,000	800,000	0			APORTACIÓN P/CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y LABORATORIO EN EMSAD DE LAS COMUNIDADES DE EL COYOTE Y P. COLORADA.
	APORTACIÓN PARA DISTINTOS CONVENIOS	VARIAS	50%	27%	3,000,000	3,000,000	796,547	2,203,453	AULA	8	CONVENIO USEBEQ
					4,061,200.00	4,061,200.00	1,596,546.73	2,464,653.27			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: CAMINOS, CALLES Y VIALIDADES

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 3a. ETAPA	LA JOYA	100%	100%	350,000	350,000	344,205	5,795	M2	1,029	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO
	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	MEZOTE	100%	100%	290,000	290,000	280,100	9,900	M2	1,640	EMPEDRADO EMPACACADO CON TEPETATE
	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	POLEO			250,000	250,000		250,000			
	EMPEDRADO CON GUARNICIONES LAS CRUCES	CABECERA	100%	100%	320,000	320,000	283,515	36,485	M2	1,271	EMPEDRADO EMPACACADO CON TEPETATE
	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	CENIZAS	30%	30%	360,000	360,000	106,451	253,549	M2	1,135	EMPEDRADO EMPACACADO CON TEPETATE
	CONTINUACIÓN CALLE LOS DON JUANES	CABECERA	80%	28%	680,000	680,000	188,374	491,626	M2	800	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO
	URBANIZACIÓN (DRENAJE EMPEDRADO GUARNICIONES)	EL LINDERO	40%	30%	300,000	300,000	88,585	211,415	M2	817	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	ESPERANZA	40%	30%	1,705,968	1,705,968	511,790	1,194,178	M2	8,472	
	EMPEDRADO DE CALLE GRANDE A CERRO ORIENTE	EL GALLO	100%	100%	330,000	330,000	323,634	6,366	M2	2,000	EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE
	EMPEDRADO AL CAMPO DE FUTBOL	URECHO	100%	100%	200,000	200,000	191,623	8,377	M2	1,116	EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE
	EMPEDRADO DE CALLE	TIERRA DURA	100%	100%	200,000	200,000	174,182	25,818	M2	1,000	EMPEDRADO EMPACACADO CON TEPETATE
	EMPEDRADO DE CALLE JUNTO AL PANTEÓN	CABECERA	100%	100%	415,000	415,000	399,170	15,830	M2	940	EMPEDRADO EMPACACADO CON TEPETATE
	EMPEDRADO DE CALLE RIO HONDO PRIVADA LOS REMEDIOS	SAN ILDEFONSO	60%	25%	400,000	400,000	100,739	299,261	ML	135	TUBO DE 8"
	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	NVO. RUMBO			320,000	320,000		320,000			
	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	GALERAS			300,000	300,000		300,000			
	EMPEDRADO CALLE JUNTO A LA PRIMARIA	ZAMORANO	100%	100%	300,000	300,000	292,030	7,970	M2	1,595	
	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CAMINO DE ACCESO	MEXICO LINDO	60%	19%	1,050,000	1,050,000	197,789	852,211	M2	4,416	
	EMPEDRADO CALLE CERRO DEL MEXICANO	ZAMORANO			220,000			220,000			

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SALIDA A ZAMORANO	ZAMORANO	40%	15%	1,300,661	1,300,661	374,813	925,848	M2	3,220
CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO S/EMP. P. COLORADA-ENT. NOGA	P. COLORADA	40%	44%	2,500,000	2,500,000	1,094,899	1,405,101	M2	16,472
				11,791,629	11,571,629	4,951,900	6,839,730		

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: CAMINOS, CALLES Y VIALIDADES

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	SAN ILDEFONSO			260,000	260,000		260,000			
	PAVIMENTO S/EMPEDRADO P. COLORADA-ESPERANZA 1a. ETAPA				1,200,000	1,200,000		1,200,000			

1,460,000 1,460,000 - 1,460,000

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: **JUNIO 2009**
PROGRAMA: **INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAN MARTÍN	80%	30%	550,000	550,000	164,072	385,928	POSTES	6	
	ELECTRIFICACIÓN EN BAJA	EL LINDERO	100%	100%	140,000	140,000	133,222	6,778	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA		

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	ESPERANZA	100%	100%	820,000	820,000	651,335	168,665	M2	7200	PAVIMENTACIÓN 3 CM. DE ESPESOR
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	PTA. ENMEDIO			340,000	340,000		340,000			
TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	P. COLORADA	100%	100%	620,000	620,000	618,948	1,052	PLANTA	1	TERMINACIÓN
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	POLEO	100%	100%	70,000	70,000	67,485	2,515	M.L.	210	TUBO DE 2"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	QUIOTES	100%	100%	360,000	360,000	350,495	9,505	M.L.	311	TUBO DE 8"
DRENAJE CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	P. DE CUBOS	100%	100%	427,526	427,526	427,526	0	M.L.	700	TUBO DE 12" Y 8"
DRENAJE CON EMPEDRADO EN LA ENTRADA	EL GALLO			250,000	250,000		250,000			
AMPLIACIÓN DE RE DE DRENAJE	SAN FRANCISCO			270,000	270,000		270,000			
AGUA POTABLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL	PALMAS	100%	100%	74,000	74,000	64,066	9,934	M.L.	224	
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	LA PEÑUELA	100%	100%	500,000	500,000	479,083	20,917	PLANTA	1	REHABILITACIÓN
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	VIBORILLAS	40%	27%	400,000	400,000	108,558	291,442	M.L.	655	
				5,761,926	5,761,926	3,801,261	1,960,665			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SUBPRO G. Y No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJECUCION	SAI DO	UNIDAD	CANTIDAD	

DE OBRA			ACUMULADO		ASIGNADA	AUTORIZADA	EJECUTIDA	SALDO	MEDIDA	CANTIDAD
ENMALLADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL CON LUZ	VTA. HERMOSA				120,000	120,000				
ENMALLADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL CON LUZ	PTA. DE ENMEDIO				120,000	120,000				
BARDA DEL PANTEÓN (MATERIALES)	AJUCHITLÁN				350,000	350,000				
JARDINES Y ACCESOS FRENTE A LA PRIMARIA	AJUCHITLÁN				415,000	415,000				
GUARNICIONES Y BANQUETAS	P. NEGRAS	100%	100%		300,000	300,000	295,295	4,705	M.L.	539
BAÑOS CABECERA, AJUCHITLÁN, ALAMEDA	VARIAS				270,000	270,000				
TERMINACIÓN Y ACCESOS ISSSTE	CABECERA	30%	30%		1,000,000	1,000,000	221,279	778,721	TERMINACIÓN DE ACCESOS	
BACHEO DE CAMINO	LA PEÑUELA	30%	21%		150,000	150,000	32,000	118,000	M2	915
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL JUNTO A LA IGLESIA	EL BLANCO				100,000	100,000				
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA Y CUARTO	GALERAS				350,000	350,000				
ENMALLADO PERIMETRAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAUCILLO				230,000	230,000				
					3,405,000	3,405,000	548,575	901,426		

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA