

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO												
2018	4	QUE18180201112330	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De La Saltrera - 29308	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29308	N	0	0	386	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN LA CALLE SIGUIENTE A LA CARRETERA PRINCIPAL DEL LADO ORIENTE, lon:-100.0498231, lat:20.86669927}}	30-04-2018	28-09-2018	2250000	2244466.14	2244466.14	2244466.14	2244466.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.INV.012.038.2018, contratista:CONSTRUCIONES AJAT DE QUERETARO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:2244466.14, importe_modificado:2244466.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.005.062.018/21, contratista:ENRIQUE MONTES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:462231.19, importe_modificado:462231.19}}	(1250712/proyecto_INICIO, 1250712/proyecto_PROCESO, 1250712/proyecto_FIN, 1250712/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances												
2018	4	QUE180401473924	Proyecto de inversión	470075	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470075.0, modificado:470075.0}}	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SAN ILDEFONSO - 420202	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	420202	S	185	315	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada: 332.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE RIO BRAVO RANCHERIA EJIDO SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACCESO A LA MISMA, lon:-100.17247739, lat:20.5686472}}	01-11-2018	31-12-2018	470075	470075	470075	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.005.062.018/21, contratista:ENRIQUE MONTES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:462231.19, importe_modificado:462231.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.008.036.2018, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1490133.24, importe_modificado:1490133.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1473924/proyecto_INICIO, 1473924/proyecto_FIN, 1473924/proyecto_INICIO, 1473924/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances											
2018	4	QUE18180201112193	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Aportacion Para La Construcion De Psio Firme En Varias Localidades - 29409	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29409	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE ES ZONA ZAP DEL LADO NOR ORIENTE, lon:-100.0417311, lat:20.7850645}}	30-04-2018	28-09-2018	1500000	1490133.24	1490133.24	1490133.24	1490133.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.INV.008.036.2018, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1490133.24, importe_modificado:1490133.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.016.472018, contratista:DIANA ESTEFANIA FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:499532.99, importe_modificado:499532.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1250575/proyecto_INICIO, 1250575/proyecto_FIN, 1250575/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances											
2018	4	QUE18180201112329	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Construccion De Empedrado De Piedra Bola Ahogado En Mortero En La Localidad De La Pila - 29108	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29108	N	0	0	187	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA LA PILA, 76283 LA PILA, COLÓN QUERÉTARO, LOS TRAMOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE EL LADO SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0952804, lat:20.75043271}}	30-04-2018	29-06-2018	500000	499532.99	499532.99	499532.99	499532.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.016.472018, contratista:DIANA ESTEFANIA FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:499532.99, importe_modificado:499532.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.006.322018, contratista:LIOS UGALDE RIOS, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:498786.78, importe_modificado:498786.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1250711/proyecto_INICIO, 1250711/proyecto_PROCESO, 1250711/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances											
2018	4	QUE18180201112334	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De San Ildefonso - 29366	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29366	N	0	0	126	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE COATZACOHALCO DEL LADO SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.173266, lat:20.56558348}}	30-04-2018	31-08-2018	500000	498786.78	464065.35	464065.35	464065.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.015.462018, contratista:CESAR DURAN COLIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:499661.16, importe_modificado:499661.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.004.272018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:497472.54, importe_modificado:497472.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1250716/proyecto_INICIO, 1250716/proyecto_PROCESO, 1250716/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances											
2018	4	QUE18180201112339	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Tierra Y Libertad - 29277	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29277	N	0	0	103	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:RANCHERIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO DE NOMBRE TIERRA Y LIBERTAD EN EL LADO SUR ORIENTE, lon:-100.0308132, lat:20.74221439}}	30-04-2018	31-08-2018	1250000	1239444.24	1239444.24	1239444.24	1239444.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.015.462018, contratista:CESAR DURAN COLIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1239444.24, importe_modificado:1239444.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.004.272018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1239444.24, importe_modificado:1239444.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1250721/proyecto_INICIO, 1250721/proyecto_PROCESO, 1250721/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances											
2018	4	QUE18180201112340	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Santa Rosa Finca - 29353	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29353	N	0	0	113	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE POSTERIOR A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.96674796, lat:20.66980659}}	30-04-2018	31-07-2018	500000	499661.16	499661.16	499661.16	499661.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.015.462018, contratista:CESAR DURAN COLIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:499661.16, importe_modificado:499661.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.004.272018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:497472.54, importe_modificado:497472.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1250722/proyecto_INICIO, 1250722/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances											
2018	4	QUE18180201112320	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Los Benitos - 29540	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29540	N	0	0	62	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE DE LA COMUNIDAD EN EL CENTIDO DE LOS BENITOS RUMBO A SANTA ROSA POBLADO, lon:-99.95744475, lat:20.68591826}}	30-04-2018	31-07-2018	500000	497472.54	497264.81	497264.81	497264.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.004.272018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:497472.54, importe_modificado:497264.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.004.272018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:497472.54, importe_modificado:497264.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1250702/proyecto_INICIO, 1250702/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances											

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO
2018	4	QUE18180201112322	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0)}	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De La Carbonera - 29228	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29228	N	0	0	153	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLON QUERETARO, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA EN CALLES CERCANAS AL QUINDER, lon:-100.1739898, lat:20.80388288]}	30-04-2018	31-08-2018	1250000	1249020.21	1249020.21	1249020.21	1249020.21	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.INV.014.5 1.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1249020.21, importe_modificado:1249020.21)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1250704/proyecto_inicio, 1250704/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado	avances																		
2018	4	QUE18180201112332	Proyecto de inversión	692840	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692840.0, modificado:692840.0)}	Construccion De Andador Rumbo A Carrizal En La Localidad De La Saltrera - 29128	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29128	N	0	0	195	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 SALETRE (PRESA DE LA SOLEDAD), COLON QUERETARO, EN LA CARRETERA QUE VA RUMBO AL POTRERO DEL PUENTE AL CRUCE, lon:-100.0618734, lat:20.85700631)}	30-04-2018	31-08-2018	692840	692200.1	692200.1	692200.1	692200.1	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.013.45 2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:692200.1, importe_modificado:692200.1)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1250714/proyecto_inicio, 1250714/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado	avances																		
2018	4	QUE180301309805	Acción	49999.48	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999.48, modificado:49999.48)}	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 186131	22	Querétaro	5	Colón	PRODIM	PRODIM	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	186131	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326)}	31-08-2018	31-12-2018	39500	39500	39500	39500	39500	{ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO1-20082018, contratista:ICARDME X.S.C., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:30500.0, importe_modificado:30500.0)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1309805/proyecto_inicio, 1309805/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado	avances																		
2018	4	QUE18180201112325	Proyecto de inversión	220000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0)}	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Lindero - 29619	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29619	N	0	0	42	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76286 EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ULTIMA CALLE DEL LADO ORIENTE, lon:-100.0390468, lat:20.75683935)}	30-04-2018	31-07-2018	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1250707/proyecto_inicio, 1250707/proyecto_fin}	Cancelado	Cancelación validada																			
2018	4	QUE18180201112331	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0)}	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Los Quiotes - 29256	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29256	N	0	0	91	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO, LAS OBRAS SE REALIZAN EN LAS ULTIMAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL LADO NORTE, lon:-100.0484563, lat:20.75150646)}	30-04-2018	31-08-2018	1250000	1246982.81	1246982.81	1246982.81	1246982.81	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.INV.010.34 2018, contratista:JOSE FLORES OBREGON, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1246982.81, importe_modificado:1246982.81)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1250713/proyecto_inicio, 1250713/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado	avances																		
2018	4	QUE18180201112341	Proyecto de inversión	500000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)}	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Rosa Finca - 29553	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29553	N	0	0	95	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:104, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS DOS ULTIMA CALLE DEL LADO SUR PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-99.9675258, lat:20.66847652)}	01-05-2018	18-07-2018	500000	497769.02	497548.34	497548.34	497548.34	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.002.25 2018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:497769.02, importe_modificado:497548.34)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1250723/proyecto_inicio, 1250723/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado	avances																		
2018	4	QUE18180201112468	Proyecto de inversión	300000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)}	Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De La Esperanza - 29077	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	29077	N	0	0	80	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:172, direccion:RANCHERIA ESPERANZA, 76289 LA ESPERANZA (FRACCIONAMIENTO), COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NOR-ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN LA ULTIMA CALLE, lon:-100.111199, lat:20.64909564)}	30-04-2018	31-07-2018	300000	299784.33	299784.33	299784.33	299784.33	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.004.05 2018/21, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:299784.33, importe_modificado:299784.33)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1250850/proyecto_inicio, 1250850/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado	avances																		
2018	4	QUE180301309800	Acción	156008.49	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156008.49, modificado:156177.63)}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PROGRAMAS - 186118	22	Querétaro	5	Colón	PRODIM	PRODIM	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	186118	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada: 8.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326)}	31-08-2018	28-12-2018	156177.63	156008.49	156008.49	156008.49	156008.49	{ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1407, contratista:SENTINEL T.I.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:156177.63, importe_modificado:156008.49)}	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0)}	{1309800/proyecto_inicio, 1309800/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado	avances																		

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO
2018	4	QUE180301309541	Acción	125669.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125669.03, modificado:135999.37}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 184918	22	Querétaro	5	Colón		PRODIM	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	184918	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}}	31-08-2018	28-12-2018	135999.37	135999.37	135999.37	135999.37	135999.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.AD.022.66.2018, contratista:EYM CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:135999.37, importe_modificado:135999.37}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1309541/proyecto_inicio, 1309541/proyecto_fin, 1309541/proyecto_proceso, 1309541/proyecto_avance}	Terminado	Validado avances													
2018	4	QUE180401479343	Proyecto de inversión	34845.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34845.22, modificado:34845.22}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDROS - 425017	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	425017	S	28	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.33, meta_modificada:132.33}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE CEDROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL LINDERO, 76286 EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA UNA CALLE ANTES DEL CAMPO, lon:-100.03489476, lat:20.74958571}}	19-06-2018	17-08-2018	34845.22	34845.22	34845.22	34845.22	34845.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.021.59.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:145315.24, importe_modificado:145315.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.33}}	{1479343/proyecto_inicio, 1479343/proyecto_fin, 1479343/proyecto_proceso, 1479343/proyecto_avance}	Terminado	Validado avances													
2018	4	QUE180401473777	Acción	20849.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20849.96, modificado:20849.96}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 420071	22	Querétaro	5	Colón		Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	420071	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}}	18-07-2018	23-11-2018	20849.96	20849.96	20849.96	20849.96	20849.96	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:899, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:20849.96, importe_modificado:20849.96}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1473777/proyecto_inicio, 1473777/proyecto_fin, 1473777/proyecto_proceso, 1473777/proyecto_avance}	Terminado	Validado avances													
2018	4	QUE180401474322	Proyecto de inversión	234552.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234552.78, modificado:234552.78}}	REUBICACION DE LINEA ELECTRICA EN EL EMSAD DE PEÑA COLORADA - 420574	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	420574	S	72	48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y, EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, lon:-100.14956497, lat:20.72761763}}	19-06-2018	17-08-2018	234552.78	234552.78	234552.78	234552.78	234552.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC Q.SOP.FISM.022.60.2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:234552.78, importe_modificado:234552.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1474322/proyecto_inicio, 1474322/proyecto_fin, 1474322/proyecto_proceso, 1474322/proyecto_avance}	Terminado	Validado avances													

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON, QRO.