

Total: 79

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
QUI16160200688659	Ampliación de Red De Energía Eléctrica y Alumbrado Público - 80095	80095	Queretaro	Colón	El Puenteño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,131	\$299,131	\$299,131	\$299,131	99.71	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200688660	Ampliación de Red De Energía Eléctrica y Alumbrado Público - 80274	80274	Queretaro	Colón	Puerta de Esmedo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,151	\$348,151	\$348,151	\$348,151	99.47	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los pagos y trabajos están terminados al 100% solo se realiza el registro para dar cumplimiento con lo solicitado por la shcp ya que se dio por terminado en tiempo y forma solo que el sistema de formato unico lo sigue tomando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200688661	Modernización Y Ampliación Del Camión Km 21240 Carretera Estatal Urecho - El Tejocote- San Jose De La Laja Tramo Del Km 0000 Al 14+243 Sub - 78554	78554	Queretaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$308,066	\$308,066	\$308,066	61.61	\$0	Otros	1,666	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los pagos y trabajos están terminados al 100% solo se realiza el registro para dar cumplimiento con lo solicitado por la shcp ya que se dio por terminado en tiempo y forma solo que el sistema de formato unico lo sigue tomando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200694144	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal Saliterra Presa De La Soledad El Polvo - 78251	78251	Queretaro	Colón	Saliterra (Presa de la Soledad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,276,729	\$1,276,729	\$1,276,729	97.09	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200694145	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80115	80115	Queretaro	Colón	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,995	\$297,995	\$297,995	\$297,995	99.33	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200699581	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 77794	77794	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,297,215	\$1,297,215	\$1,297,215	\$1,297,215	99.79	\$0	Metros lineales	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200705042	Modernización Y Ampliación Del Camino La Pila Peña Colorado Tramo 0000 Al 13300 Subtramo A Modernizar Del Km 8800 Al 13300 - 78390	78390	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,237,894	\$1,237,894	\$1,237,894	97.09	\$0	Otros	589	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN LOS DATOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR LA SHCP YA QUE LOS FOLIOS NO HAN SIDO CANCELADOS EN LA SECRETARIA MENCIONADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200705065	Ampliación De Red De Drenaje - 76620 76620	76620	Queretaro	Colón	Los Quijotes (San José Los Quijotes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,129	\$249,129	\$249,129	\$249,129	99.65	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200705066	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80443	80443	Queretaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$159,398	\$159,398	\$159,398	\$159,398	99.62	\$0	Otros	1,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200705067	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80314	80314	Queretaro	Colón	Puerto del Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,814	\$149,814	\$149,814	99.88	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200710511	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80216	80216	Queretaro	Colón	Las Ceñizas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,806	\$348,806	\$348,806	\$348,806	99.66	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200715798	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80064	80064	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,868	\$649,868	\$649,868	\$649,868	99.98	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma solo que el sistema de formato unico lo sigue tomando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200715799	Ampliación De Red De Drenaje - 80169 80169	80169	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$612,547	\$612,547	\$612,547	\$612,547	99.60	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma solo que el sistema de formato unico lo sigue tomando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200715813	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80389	80389	Queretaro	Colón	Nuevo Alamos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$90,000	\$89,559	\$89,559	\$89,559	\$89,559	\$89,559	\$89,559	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA SOLO SE REGISTRAN LOS DATOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO REQUERIDO POR LA SHCP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200715814	Ampliación De Red De Drenaje - 71458 71458	71458	Queretaro	Colón	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,044	\$399,032	\$399,032	\$399,032	89.76	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: los trabajos de esta obra fueron pagados al 100% / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200715816	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80344	80344	Queretaro	Colón	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,834	\$197,834	\$197,834	\$197,834	98.92	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los pagos y trabajos están terminados al 100% solo se realiza el registro para dar cumplimiento con lo solicitado por la shcp ya que se dio por terminado en tiempo y forma solo que el sistema de formato unico lo sigue tomando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200715817	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 77050	77050	Queretaro	Colón	Santa Rosa De Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,351	\$344,351	\$344,351	\$344,351	98.39	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los pagos y trabajos están terminados al 100% solo se realiza el registro para dar cumplimiento con lo solicitado por la shcp ya que se dio por terminado en tiempo y forma solo que el sistema de formato unico lo sigue tomando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200715818	Ampliación De Red De Drenaje - 76035 76035	76035	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,422	\$249,114	\$249,114	\$249,114	99.65	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS FUERON PAGADOS AL 100% / Física: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON TERMINADOS AL 100% / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200715822	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 78697	78697	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,673	\$347,673	\$347,673	\$347,673	99.34	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200721302	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80355	80355	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$159,401	\$159,401	\$159,401	99.63	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARON LOS TRAMITES PARA LA CANCELACION DEL FOLIO YA QUE SE TERMINARON EN TIEMPO Y FORMA SOLO QUE EN LA PAGINA DE LA SHCP SIGUEN APARECIENDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160200721303	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80244	80244	Queretaro	Colón	Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$200,000	\$197,189	\$197,189	\$197,189	\$197,189	\$197,189	\$197,189	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los TRABAJOS FUERON TERMINADOS EN TIEMPO Y FORMA ESTE FOLIO SOLO SE DUPLICÓ O EL SISTEMA NO LO TERMINÓ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160300788336	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 253482	253482	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OSAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$389,508	\$389,508	\$389,508	\$389,508	\$389,508	\$389,508	\$389,508	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160300788337	Mejoramiento De Vivienda - 243698 243698	243698	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,469,430	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUI16160300788451	Mejoramiento De Vivienda - 243921 243921	243921	Queretaro	Colón	Ajuchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$6,758,440	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	100.00	\$0	Vivienda	251	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUI16160300788452	Ampliación De Red De Drenaje - 235508	235508	Queretaro	Colón	Ajuchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,728	\$1,496,728	\$1,496,728	\$1,496,728	99.78	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los pagos y trabajos están terminados al 100% solo se realiza el registro para dar cumplimiento con lo solicitado por la shcp ya que se dio por terminado en tiempo y forma solo que el sistema de formato unico lo sigue tomando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160300788453	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Aquiles Berdan Y Av Heroes De La Revolución - 235495	235495	Queretaro	Colón	Ajuchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,263,000	\$1,263,000	\$1,263,000	\$1,259,410	\$1,259,410	\$1,259,410	\$1,259,410	99.72	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUI16160300788454	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 235511	235511	Queretaro	Colón	Ajuchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$383,861	\$383,861	\$383,861	\$382,955	\$382,955	\$382,955	\$382,955	99.76	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los pagos y trabajos están terminados al 100% solo se realiza el registro para dar cumplimiento con lo solicitado por la shcp ya que se dio por terminado en tiempo y forma solo que el sistema de formato unico lo sigue tomando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 79

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
QUR16160200688659	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80095	80095	Queretaro	Colón	El Puenteño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$239,131	\$239,131	\$239,131	\$239,131	99.71	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR16160300788455	Mejoramiento De Vivienda - 241873	241873	Queretaro	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$389,910	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788456	Mejoramiento De Vivienda - 243649	243649	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,689,610	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	100.00	\$0	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788457	Mejoramiento De Vivienda - 241775	241775	Queretaro	Colón	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$649,850	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788458	Mejoramiento De Vivienda - 241950	241950	Queretaro	Colón	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,039,760	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788459	Mejoramiento De Vivienda - 241975	241975	Queretaro	Colón	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$389,910	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788460	Mejoramiento De Vivienda - 243424	243424	Queretaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$779,820	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios por terminados en tiempo y forma pero el sistema lo sigue tomando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788461	Mejoramiento De Vivienda - 243299	243299	Queretaro	Colón	San Vicente el Alto (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$389,910	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788462	Mejoramiento De Vivienda - 241930	241930	Queretaro	Colón	Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$259,940	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los pagos de esta obra así como los trabajos físicos fueron terminados en tiempo y forma solo se realiza el registro a petición de la shcp toda vez que los folios que fueron terminados en tiempo y forma siguen apareciendo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788463	Mejoramiento De Vivienda - 243619	243619	Queretaro	Colón	Tierra Dura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$259,940	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160300788464	Mejoramiento De Vivienda - 243595	243595	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2016	\$519,880	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la shcp ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844634	Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia De La Herradura - 30059	30059	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$588,109	\$588,109	\$588,109	\$580,801	\$580,801	\$580,801	\$580,801	\$580,801	98.76	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844658	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Nuevo Alamos - 30146	30146	Queretaro	Colón	Nuevo Alamos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,462	\$246,462	\$246,462	\$246,462	98.58	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844659	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30021	30021	Queretaro	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844660	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Los Benitos - 30121	30121	Queretaro	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$694,551	\$694,551	\$694,551	\$694,551	99.22	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844661	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad Del Blanco - 30094	30094	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,988,109	\$1,988,109	\$1,988,109	\$1,984,146	\$1,984,146	\$1,984,146	\$1,984,146	99.80	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844662	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad Del Blanco - 30085	30085	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,054	\$697,054	\$697,054	\$697,054	99.58	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844665	Construcción De Baños Dignos En Varias Localidades - 29994	29994	Queretaro	Colón	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$493,940	\$493,940	\$493,940	\$493,940	98.79	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844667	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Las Cenizas - 29731	29731	Queretaro	Colón	Las Cenizas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Salud	Terminado	2017	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$888,563	\$888,563	\$888,563	\$888,563	99.84	\$0	Otros	806	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844668	Construcción De Barda Perimetral En Kinder En La Localidad De Las Cenizas - 30267	30267	Queretaro	Colón	Las Cenizas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Educación	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,060	\$548,354	\$548,345	\$548,345	99.70	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844669	Rehabilitación De Empedrado En La Localidad Del Coyote - 29790	29790	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$644,927	\$644,927	\$644,927	\$644,927	99.22	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844671	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De La Esperanza - 30290	30290	Queretaro	Colón	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,150	\$999,150	\$999,150	\$999,150	99.81	\$0	Metros lineales	168	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844674	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad Del Leoncito - 29874	29874	Queretaro	Colón	El Leoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,519	\$196,519	\$196,519	\$196,519	98.26	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844675	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30036	30036	Queretaro	Colón	México Lindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844678	Construcción De Empedrado En La Localidad De La Fila - 29775	29775	Queretaro	Colón	La Fila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$590,426	\$590,426	\$590,426	\$590,426	98.40	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100% LA ECONOMIA GENERADA SE EMPLEO EN OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR17170100844681	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Puerta De Emedio - 30103	30103	Queretaro	Colón	Puerta de Emedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,983	\$495,983	\$495,983	\$495,983	99.20	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 79

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
QUR1616020068659	Ampliación de Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80095	80095	Queretaro	Colón	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$239,131	\$239,131	\$239,131	\$239,131	99.71	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la obra ya que los datos siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844684	Ampliación de Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Mezote - 30110	30110	Queretaro	Colón	El Mezote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$396,933	\$396,933	\$396,933	\$396,933	99.23	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844685	Ampliación de Red de Drenaje En La Localidad de Los Quiotes - 30338	30338	Queretaro	Colón	Los Quiotes (San José los Quiotes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$502,387	\$502,387	\$502,387	\$494,984	\$494,984	\$494,984	\$494,984	98.53	\$0	Metros lineales	79	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844686	Aportación Para La Construcción de Piso Firme En Varías Localidades - 30032	30032	Queretaro	Colón	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844687	Ampliación de Red de Drenaje En La Localidad de San Idelfonso - 30068	30068	Queretaro	Colón	San Idelfonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$494,530	\$434,251	\$434,251	\$434,251	86.85	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844688	Aportación Para Construcción de Piso Firme En Varías Localidades - 30005	30005	Queretaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844689	Ampliación de Red de Drenaje En La Localidad de San Vicente El Alto - 30283	30283	Queretaro	Colón	San Vicente el Alto (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$496,354	\$496,354	\$496,354	\$496,354	99.27	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844690	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad de San Vicente El Alto - 30161	30161	Queretaro	Colón	San Vicente el Alto (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$346,441	\$346,441	\$346,441	\$346,441	98.98	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844691	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Saucillo - 30040	30040	Queretaro	Colón	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$595,815	\$595,815	\$595,815	\$595,815	99.30	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844692	Construcción de Empedrado de Piedra Bola Ahogado En Mortero En Calle de Acceso A La Telesecundaria Y Casa De Salud Primera Etapa Los Trigos - 29803	29803	Queretaro	Colón	Los Trigos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,479	\$1,495,479	\$1,495,479	\$1,495,479	99.70	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844694	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Urecho - 30050	30050	Queretaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$543,551	\$543,551	\$543,551	\$543,551	98.83	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844697	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad de La Zorra - 30155	30155	Queretaro	Colón	La Zorra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$447,668	\$447,668	\$447,668	\$447,668	99.48	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844698	Ampliación de Casa De Salud En La Localidad de Palmas - 29982	29982	Queretaro	Colón	Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Salud	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,508	\$598,508	\$598,508	\$598,508	99.75	\$0	Otros	587	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844699	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad de Tierra Dura - 30325	30325	Queretaro	Colón	Tierra Dura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,865	\$293,865	\$293,865	\$293,865	97.95	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844700	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad de Nuevo Rumbo - 30127	30127	Queretaro	Colón	El Nuevo Rumbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,006	\$499,006	\$499,006	\$499,006	99.80	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844701	Ampliación de Red de Drenaje En La Localidad de Nuevo Rumbo - 30296	30296	Queretaro	Colón	El Nuevo Rumbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$218,651	\$218,651	\$218,651	\$218,651	99.39	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844702	Aportación Para Construcción de Piso Firme En Varías Localidades - 30030	30030	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844703	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad de Santa Rosa Finca - 30113	30113	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,363	\$347,363	\$347,363	\$347,363	99.25	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100844704	Ampliación de Red de Agua Potable En La Localidad de Nuevo Progreso - 30077	30077	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$129,790	\$129,790	\$129,790	\$129,790	28.84	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR171704001015658	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Coyote - 330708	330708	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$318,841	\$318,841	\$318,841	\$318,841	99.64	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR171704001015659	Ampliación de Red de Agua Potable En La Calle Del Socio - 332642	332642	Queretaro	Colón	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,480	\$129,480	\$129,480	\$129,480	99.60	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR171704001015660	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Leoncito Segunda Etapa - 331312	331312	Queretaro	Colón	El Leoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,674	\$347,674	\$347,674	\$347,674	99.34	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR171704001015661	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 332856	332856	Queretaro	Colón	San José la Peñuela (La Peñuela)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$435,980	\$435,980	\$435,980	\$433,277	\$433,277	\$433,277	\$433,277	99.38	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR171704001015662	Construcción de Andador Peatonal Recorrido En La Comunidad Del Peleco - 331537	331537	Queretaro	Colón	el Peleco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$449,000	\$449,000	\$449,000	\$448,413	\$448,413	\$448,413	\$448,413	99.87	\$0	Metros Cuadrados	209	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR171704001015663	Construcción de Fosa Séptica En La Finca De La Localidad Del Potrero - 332272	332272	Queretaro	Colón	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2017	\$151,135	\$151,135	\$151,135	\$150,481	\$150,481	\$150,481	\$150,481	99.57	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR171704001015664	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad de Vista Hermosa - 335910	335910	Queretaro	Colón	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,862	\$495,862	\$495,862	\$495,862	99.17	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA

Total: 79

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo						Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QUR16160200688659	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80095	80095	Queretaro	Colón	El Puenteño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$239,131	\$239,131	\$239,131	\$239,131	99.71	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los trabajos y los pagos fueron cubiertos al 100% este proyecto fue reportado como terminado en tiempo y forma se realiza este registro a petición de la stop ya que los folios siguen apareciendo en su sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170401015665	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Calle Gardines Y Fraccionamiento Tierra Y Libertad - 330147	330147	Queretaro	Colón	El Nuevo Humbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	Terminado	2017	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$142,632	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170401015744	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Nuevo Progreso - 331864	331864	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$675,801	\$675,801	\$675,801	\$675,801	99.38	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ECONOMIA GENERADA SE DESIGNO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON, QRO.