

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2010

PROGRAMA: APOYO COMUNITARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
		FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
		ACUMULADO								
TU CASA	VARIAS			1,546,612	1,546,612		1,546,612	ACCIONES	102	LOSAS
SEDESOL	VARIAS		4%	2,000,000	2,000,000	72,734	1,927,267	ACCIONES	700	PISO FIRME
ELECTRIFICACIÓN, EMPEDRADO DRENAJE	VARIAS			2,238,178	2,238,178		2,238,178			
				5,784,790	5,784,790	72,734	5,712,056			

 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2010

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
		FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
		ACUMULADO								
CIRCULADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN EAJUCHITLÁN				90,000			90,000	M.L.	225	
CIRCULADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN MCABECERA		100%	100%	35,000	35,000	34,739	261	M.L.	87	
CIRCULADO PERIMETRAL CON MALLA CILÓNICA EN ESC. TELESECUNDARIA				60,000			60,000	M.L.	150	
COBAQ	VARIAS			400,000			400,000	1 CANCHA, 2 AULAS DIDÁCTICAS		
USEBEQ	VARIAS			3,150,000			3,150,000	AULA	18	
C.D.I.	VARIAS	40%	30%	2,616,501.89	2,616,502	784,951	1,831,551	KM	4.5	
				6,351,502	2,651,502	819,690	5,531,812			

 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2010

PROGRAMA: **CAMINOS, CALLES Y VIALIDADES**

DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
		FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
		ACUMULADO								
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 4a. ETAPA	LA JOYA			250,000			250,000	M2	744	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES	EL POLEO	40%	29%	200,000	200,000	58,740	141,260	M2	848	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES	CABECERA			235,000			235,000	M2	995	
BOULEVARD COLON 1a. ETAPA	CABECERA			3,500,000			3,500,000	KM	2	
REHABILITACIÓN DE CALLES	NVO. RUMBO			220,000			220,000	M2	932	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	NOGALES			600,000			600,000	M2	2,800	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS	P. NEGRAS	30%	29%	200,000	200,000	58,452	141,548	M2	537	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES	CABECERA			180,000			180,000	M2	763	
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y B	EL LINDERO	100%	100%	1,908,212	1,908,212	1,903,803	4,409	M2	3,820	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VIBORILLAS	30%	30%	250,000	250,000	73,930	176,070	M.L.	390	
EMPEDRADO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS	GALERAS			300,000			300,000	M2	644	
				7,843,212	2,558,212	2,094,924	5,748,288			

 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2010

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
		FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
		ACUMULADO								
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GALERAS			250,000	250,000		250,000	POSTE	5 Y TRANSFORMADOR DE 15 KVA	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	TIERRA DURA			230,000	230,000		230,000	POSTE	5 Y TRANSFORMADOR DE 15 KVA	
ALUMBRADO BOULEVARD	CABECERA			600,000	600,000		600,000	LOTE	1	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAN MARTÍN			500,000.00	500,000.00		500,000	POSTE	6 Y TRANSFORMADOR DE 15 KVA	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PALMAS	30%	30%	250,000.00	250,000.00	74,453	175,547	POSTE	5 Y TRANSFORMADOR DE 15 KVA	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	VTA. HERMOSA			330,000.00	330,000.00		330,000	POSTE	13 Y 2 TRANSFORMADOR DE 35 KVA	
				2,160,000	2,160,000	74,453	2,085,547			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2010

PROGRAMA: AGUA DRENAJE Y PLANTAS TRATADORAS

DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
		FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
		ACUMULADO								
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	TRIGOS	30%	27%	240,000	240,000	64,493	175,507	M.L.	306	TUBO DE 8"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	SAUCILLO			280,000			280,000	M.L.	331	TUBO DE 12"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	EL LINDERO	30%	30%	250,000	250,000	74,303	175,697	M.L.	241	TUBO DE 8"
INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	ZAMORANO			300,000			300,000	M.L.	354	TUBO DE 12"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	SAN FRANCISCO			250,000			250,000	M.L.	306	TUBO DE 8"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	LA PEÑUELA			300,000			300,000	M.L.	354	TUBO DE 12"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	URECHO			300,000			300,000	M.L.	383	TUBO DE 12"
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	MEZOTE			125,000			125,000	M.L.	243	TUBO P.V.C. RD/26
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	MEXICO LINDO			142,170			142,170	SISTEMA	1	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	CABECERA			120,000			120,000	M.L.	100	TUBO DE 2" Y 8"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	SAN ILDEFONSO			280,000			280,000	M.L.	331	TUBO DE 12"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	SAN VICENTE			280,000			280,000	M.L.	331	TUBO DE 12"
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CARBONERA			140,000			140,000	M.L.	380	TUBO P.V.C. RD/26
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	ESPERANZA	60%	30%	330,000	330,000	98,204	231,796	M.L.	434	TUBO DE 8"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	PTA. EN MEDIO			240,000			240,000	M.L.	316	TUBO DE 8"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	LOS QUIOTES	40%	30%	320,000	320,000	94,833	225,167	M.L.	335	TUBO DE 8"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	P. DE CUBOS			320,000			320,000	M.L.	378	TUBO DE 12"
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	EL GALLO			260,000			260,000	M.L.	251	TUBO DE 12"
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EL GALLO			100,000			100,000	M.L.	250	TUBO DE 12"
REUTILIZACIÓN DE AGUA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EL BLANCO			260,000			260,000	SISTEMA	1	
				4,837,170	1,140,000	331,832	4,505,338			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FISM.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: COLON

PERIODO: JUNIO 2010

PROGRAMA: **INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**

DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
		FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
		ACUMULADO								
VARIOS PROYECTOS, CAMINOS Y ESTUDIOS	CABECERA	100%	26%	3,182,686	3,182,686	823,948	2,358,738			
IMAGEN URBANA	EL BLANCO			400,000	400,000		400,000	M2	859	
RENIVELACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	LA PILA			300,000	300,000		300,000	LOTE	1	
CIRCULADO CON MALLA CICLÓNICA EN CASA DE USOS	SNVO. ALAMOS			50,000	50,000		50,000	M.L.	25	
				3,932,686	3,932,686	823,948	3,108,738			

 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA