




H. AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 -2018



COLÓN
2015-2018

SECCIÓN SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA SECRETARÍA
OFICIO SOP-0660-2016
ASUNTO FOLIOS PASH SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

Colón, Qro. A 11 de Julio de 2016.

LIC. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
PRESENTE.

Por medio del presente, me dirijo a usted para hacer entrega de los folios reportados en el segundo trimestre 2016 dentro del sistema de formato único del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a los programas: FISM 2016, FORTAMUN 2016 tanto en el módulo de Gestión de Proyecto como Nivel Financiero, FORTALECE 2016, Nivel Financiero, así como los indicadores.

Por lo anterior, anexo remito la relación de los programas citados, en medios impresos para su revisión referente a los avances físico-financieros correspondientes al Segundo Trimestre del 2016, en relación a la ejecución de Obra Pública en el Municipio de Colón Querétaro.

Sin otro particular me despido, no sin antes agradecer las atenciones prestadas a la presente.

ATENTAMENTE
"EL MOMENTO DE LA GENTE"

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
CONTRALORA MUNICIPAL

JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA

C.c.p.
RAQUEL AMADO CASTILLO/ CONTRALOR MUNICIPAL
ING. ISIDRO MAR RUBIO/ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ALEJANDRO OCHOA VALENCIA/ PRESIDENTE MUNICIPAL
Archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS

09 AGO. 2016

RECIBIDO
NOMBRE: Patty
HORA: 9:55 am.



Al Segundo Trimestre 2016

ANEXO B

Módulo de Gestión de Proyectos

Descargue de Folios por Fondo y Ejercicio Fiscal

(1) Entidad Ejecutora:

COLON

(4) Responsable de Captura:

ELIZABETH CRUZ MORENO

(2) Trimestre Reportado:

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(5) Correo Electrónico:

ecruzmoreno@bunival.com

(3) Fecha:

(6) Teléfono / Calular:

(419)2920108 EXT 126

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num. Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio SFU	Ramo	Programa (Ejem. U088)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	COLON	2016	APORTACION FEDERAL ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	QUE16160100625966	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
2	COLON	2016	APORTACION FEDERAL ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	QUE16160100625949	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
3	COLON	2016	APORTACION FEDERAL ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	QUE16160100625910	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
4	COLON	2016	APORTACION FEDERAL MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-PEÑA COLCOPADA, TRAMO DEL KM. 0.00 AL 13.300	QUE16160100625994	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	
5	COLON	2016	APORTACION FEDERAL CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-PEÑA COLCOPADA, TRAMO DEL KM. 0.00 AL 13.300	QUE16160100625902	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	
6	COLON	2016	APORTACION FEDERAL MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-PEÑA COLCOPADA, TRAMO DEL KM. 0.00 AL 13.300	QUE16160100625997	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
TOTAL \$									3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	

La información descrita en el presente formato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor del municipio y, además, coincide con lo reportado por el municipio en el Sistema de Formato Único (S.F.U.) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éstos medios.

ELIZABETH CRUZ MORENO
ENCARGADA DE ANÁLISIS FÍSICO FINANCIEROS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARÍA DE FINANZAS

JOSE ALVARADO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RAQUEL AMALDO CASTILLO
CONTRALORA MUNICIPAL

Desglose de Programas Presupuestarios en el
Módulo de Nivel Financiero

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 11/07/2016
 (4) Responsable de Captu: L.C. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 (5) Correo Electrónico: 419 2920168
 (6) Teléfono / Celular: 419 2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Num.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación 3. Convenio)	Ramo	Programa (Ejemplo: U039)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro (1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica)	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo de Gasto (1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión)	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
1	COLON	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS	2	0	0	2	622	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00		
2	COLON	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS	2	0	0	2	625	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00		
3	COLON	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS	2	0	0	2	614	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00		
4	COLON	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS														
...																				
*Totales												17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00

L.C. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

JOSE ALEJANDRO @CHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

L.C. RAQUEL AMADO CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO
 SECRETARIO DE OBRAS

Desglose de Programas Presupuestarios en el Módulo de Nivel Financiero

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 11/07/2016
 (4) Responsable de Capít: LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 (5) Correo Electrónico:
 (6) Teléfono / Celular: 419 2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Num.	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Ramo	Programa (Ejemplo: U038)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro (1. Programa Presupuestar o 2. Partida Genérica)	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo de Gasto (1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión)	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
1	COLON	2016	1. SUBSIDIO	23	U132	FORTALECE	2	0	0	2	612	900,000.00	890,100.00	890,100.00	890,100.00	890,100.00	890,100.00	890,100.00		
2	COLON	2016	1. SUBSIDIO	23	U132	FORTALECE	2	0	0	2	614	600,000.00	593,400.00	593,400.00	593,400.00	593,400.00	593,400.00	593,400.00	593,400.00	
*Totales												1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Al Segundo Trimestre 2016

ANEXO D

Indicadores de Desempeño Ficha Técnica de Indicadores

(1) Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE COLON	(4) Responsable de Captura:	LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
(2) Trimestre Reportado:	SEGUNDO TRIMESTRE 2016	(5) Correo Electronico:	
(3) Fecha:	11/07/2016	(6) Telefono / Calular:	4192920108

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(16)			(17)	(18)	(19)	
								Meta			Avance						Variación
Núm	Multiplo / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Ramo	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del indicador de Desempeño	Periodicidad (Trimestral, Semestral o Anual)	Numerador	Denominador	Meta Planteada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada				
1	Cobertura Estatal	2016	2. Aportación Federal	33	FISM	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00			LAS VARIACION CON RESPECTO A LAS METAS ES DADA POR LOS CAMBIOS EN EL POA
2	Cobertura Estatal	2016	2. Aportación Federal	33	FISM	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	10.00	34.00	29.41	26.00	29.00	89.66	60.24			LAS VARIACION CON RESPECTO A LAS METAS ES DADA POR LOS CAMBIOS EN EL POA
3	Cobertura Estatal	2016	2. Aportación Federal	33	FISM	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	2.00	34.00	5.88	3.00	29.00	10.34	4.46			LAS VARIACION CON RESPECTO A LAS METAS ES DADA POR LOS CAMBIOS EN EL POA

La información descrita en el presente formato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor del municipio y, además, coincide con lo reportado por el municipio en el Sistema de Formato Único (S.F.U.) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por estos medios.

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
CONTRALORA MUNICIPAL