



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.

APARTADO 6 ANEXO 1 RELACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO Y POR ADMINISTRACION EN LAS QUE SE REALIZA "GASTO PAGADO"



NUMERO DE CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE LA OBRA	NO DE CONTRATO	CONTRATISTA GANADOR	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	GASTO PAGADO
117979703	FISM 2022	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLON, QRO	MCQ.SOP.FISM.002.02.2022	SINUÉ MUÑOZ ARTEAGA	298,457.88	100%	30%	89,537.36
117979703	FISM 2022	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, COLON, QRO	MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ	1,294,644.01	43.60%	30%	388,393.21
117979703	FISM 2022	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE CRISANTEMO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO	MCQ.SOP.FISM.AD.005.04.2022	H-AYC QRO S. DE R.L. DE C.V.	1,312,383.53	20%	30%	393,715.05
25603108103	FISM-21	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	MCQ.SOP.FISM.AD.062/2021-087	TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 SA DE CV	232,761.70	100%	10000%	84,183.47
25603108103	FISM-21	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE LA ESTRELLA	MCQ.SOP.FISM.AD.063/2021-088	BRIGIDO RIVERA DIAZ	107,824.02	100%	10000%	9,016.96
25603108103	FISM-21	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089	ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ	927,948.98	100%	82%	498,157.29
25603108103	FISM-21	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LA PILA	MCQ.SOP.FISM.AD.061/2021-103	SUCC SA DE CV	338,412.95	100%	100%	169,134.84
25603108103	FISM-21	URBANIZACION INTEGRAL EN VARIAS CALLES , EN CABECERA MUNICIPAL	MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106	SUCC SA DE CV	2,145,811.38	37%	37%	597,636.33
25603108103	FISM-21	URBANIZACION INTEGRAL EN VARIAS CALLES , EN CABECERA MUNICIPAL	MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106	SUCC SA DE CV	2,145,811.38	100%	100%	345,460.05
25603108103	FISM-21	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GRAL RAFAEL SIUROB RAMIREZ	MCQ.SOP.FISM.INV.059/2021-107	SUCC SA DE CV	586,431.53	100%	100%	236,891.70
25603108103	FISM-21	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GRAL RAFAEL SIUROB RAMIREZ	MCQ.SOP.FISM.INV.059/2021-107	SUCC SA DE CV	586,431.53	100%	100%	113,599.28
25603108103	FISM-21	CONSTRUCCION DE ARCOTECHEOEN LA TELESECUNDARIA JOSE MA. LUIS MORA	MCQ.SOP.FISM.INV.055/2021-112	TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 SA DE CV	2,172,151.60	100%	100%	625,058.30
25603108103	FISM-21	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	MCQ.SOP.FISM.INV.041/2021-113	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	495,788.73	100%	100%	34,836.15
25603108103	FISM-21	EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	MCQ.SOP.FISM.INV.044/2021-117	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	1,030,340.49	100%	1000%	91,363.40
1111223194	PID -21	URBANIZACIÓN EN VARIAS CALLES DE LS COMUNIDAD DE SAN IDELFONSO, COLON, QRO.	MCQ.SOP.PID.AD.047/2021-126	CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV	1,533,560.60	100%	1000%	824,022.55
1111223194	PID-21	CONSTRUCCION DE POLO DE DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, COLON, QRO.	MCQ.SOP.PID.AD.048/2021-128	OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ	1,699,021.49	100%	100%	48,082.16
1111223194	PID-21	CONSTRUCCION DE POLO DE DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO, COLON, QRO.	MCQ.SOP.PID.AD.054/2021-129	OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ	847,278.77	100%	96%	127,267.19
1111223194	PID-21	CONSTRUCCION DE POLO DE DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO, COLON, QRO.	MCQ.SOP.PID.AD.054/2021-129	OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ	847,278.77	100%	100%	37,558.51

C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. MANUEL MONTES HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO.
APARTADO 6 ANEXO 2 : RELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA LLEVADOS A CABO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



NO. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	RECURSO	NO DE CONTRATO	MODALIDAD	MONTO APROBADO	CONTRATISTA GANADOR	REPRESENTANTE LEGAL	IMPORTE TOTAL CONTRATADO
PY044	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	SMDIF	MCQ.SMDIF.REPRO.001.002.2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99,302.75	TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A. DE C.V.	ARQ. ADRIAN FLORENCIO OLGUIN	114,610.61
PY019	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLON, QRO	LA CARBONERA	FISM 2022	MCQ.SOP.FISM.002.02.2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	300,000.00	SINUÉ MUÑOZ ARTEAGA	SINUÉ MUÑOZ ARTEAGA	298,457.88
PY016	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, COLON, QRO	TIERRA Y LIBERTAD	FISM 2022	MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,300,000.00	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ	1,294,644.01
PY020	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE CRISANTEMO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO	AJUCHITLÁN	FISM 2022	MCQ.SOP.FISM.AD.005.04.2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,325,000.00	H-AYC QRO S. DE R.L. DE C.V.	ARQ. HUGO URBINA DÍAZ	1,312,383.53
PY017	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HACIENDA LA GRIEGA EN LA LOCALIDAD DE GALERAS, COLON, QRO	GALERAS	FISM 2022	MCQ.SOP.FISM.004.03.2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2,000,000.00	NAATCON, S.A. DE C.V.	LIC. DAVID NIETO CHÁVEZ	1,976,921.62

C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. MANUEL MONTES HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL